

REPUBLIQUE DU SENEGAL
(Un Peuple-un But-une Foi)



MINISTERE ENVIRONNEMENT, DE LA PROTECTION
DE LA NATURE, DES BASSINS DE RETENTION ET
LACS ARTIFICIELS



GRUPE BANQUE AFRICAINE
DE DEVELOPPEMENT



PROJET D'APPUI A LA PETITE IRRIGATION LOCALE (PAPIL)



**RAPPORT TRIMESTRIEL
D'ACTIVITES N°2 /2008
(MARS-JUIN 2008)**

(Accord de prêt n°: 2100150007171)

Juillet 2008

SOMMAIRE

LISTE DES ABREVIATIONS.....	3
1. INFORMATIONS DE BASE.....	4
1.1. Aperçu du projet.....	4
1.2. Données de bases.....	4
2. ORGANISATION ET GESTION DU PROJET.....	5
3. ACQUISITION DES BIENS ET SERVICES.....	5
3.1. Reliquat Dossiers D'acquisitions 2007.....	5
3.2. Situation du plan de passation marché 2008.....	6
4. BILAN DES ACTIVITES DU TRIMESTRE (Janvier- Mars 2008).....	7
4.1. Rappel des activités prévues pour le trimestre écoulé.....	7
4.2. Etat d'exécution des activités	7
4.2.1. Composante A : Aménagements Hydro Agricoles et Pastoraux Durables.....	7
4.2.1.1. Valorisation des ouvrages du programme d'ancrage.....	8
4.2.1.2. Mise en œuvre du programme de référence.....	8
4.2.1.3. Mise en œuvre du programme de base.....	11
4.2.1.4. Mise en œuvre des actions de protection de l'environnement	13
4.2.3. Composante B : Renforcement de capacités.....	14
4.2.3.1. Information et sensibilisation des acteurs locaux	14
4.2.3.2. Mise en œuvre du Fonds de Développement Local (FDL).....	14
4.2.3.3. Structuration des groupements (gestion des infrastructures).....	14
4.2.4. Composante C : Gestion de projet.....	15
4.2.4.1. Fonctionnement du PAPIL.....	16
4.2.4.2. Coordination des activités et concertation avec les partenaires.....	16
4.2.4.3. Suivi des activités.....	18
4.2.4.4. Intégration du Genre dans les activités du projet.....	18
4.2.4.5. Information et Communication.....	18
5. SITUATION FINANCIERE.....	19
5.1. Situation des décaissements et dépenses du projet.....	19
5.1.1. Situation des décaissements du projet.....	19
5.2. Situation des dépenses.....	19
6. CONCLUSION.....	22
7. ANNEXES.....	23

LISTE DES ABREVIATIONS

ANCAR : Agence Nationale du Conseil Agricole et Rural

ANO : Avis de Non Objection

APD : Avant Projet Détaillé

AR : Antenne Régionale

ARD : Agence Régionale de Développement

ATGR : Assistant Technique en Génie Rural

BAD : Banque Africaine de Développement

CCP : Cellule de Coordination du Projet

CNCAS : Caisse Nationale de Crédit Agricole du Sénégal

CP : Comité de Pilotage

CRC : Comité Régional de Concertation

CR : Communauté Rurale

CSE : Centre de Suivi Ecologique

CS : Conservation des Sols

DAO : Dossier d'Appel d'Offre

DGCPT : Direction de la Comptabilité Publique et du Trésor

DGRBRLA : Direction du Génie Rural des Bassins de Rétention et Lacs Artificiels

DGPRES : Direction de la Gestion de la Planification des Ressources en Eau

DRSP : Document de stratégie de Réduction de la Pauvreté

FAD : Fonds Africain de Développement

FDL : Fonds de Développement Local

FDR : Fonds de Roulement

HIMO : Haute Intensité de Main d'Ouvre

ILC : Instance Locale de Concertation

LI : Lettre d'Invitation

OP : Organisation de Producteurs

PADERCA : Projet d'Appui au Développement Rural en Casamance

PAI : Plan Annuel d'Investissement

SODEFITEX : Société de Développement de Fibres et Textiles

1. INFORMATIONS DE BASE

1.1. Aperçu du projet

Le Projet d'Appui à la Petite Irrigation Locale a pour objectif sectoriel de contribuer à la sécurité alimentaire par le développement de la petite irrigation au niveau local et pour objectif spécifique l'augmentation de la production agricole sur une base durable.

Il s'inscrit dans le cadre de la politique agricole et de la lettre de politique de développement rural décentralisé qui vise à contribuer à la réduction de la pauvreté en milieu rural. Il s'intègre parfaitement dans la Stratégie de Réduction de la Pauvreté (DSRP) du Gouvernement qui vise à accroître les revenus des populations et à renforcer le capital humain, et dans la stratégie de la Banque (DSP) qui a ciblé parmi les priorités la maîtrise de l'eau et les infrastructures rurales. La dégradation des terres et la vulnérabilité des exploitations familiales dues aux aléas climatiques imposent la mise en œuvre urgente d'actions fortes pour une meilleure valorisation des eaux de ruissellement.

Un accent tout particulier est mis sur l'intégration de la démarche « petite irrigation » dans le processus de décentralisation en cours au niveau des communautés rurales. Le projet appuiera les initiatives à la base, en matière de maîtrise des eaux de surface, exprimées dans les plans locaux de développement. Il sécurisera les activités agricoles et pastorales pour une plus grande sécurité alimentaire et luttera contre l'extrême pauvreté qui touche le monde rural. Le projet fournira un appui aux collectivités pour qu'elles assument pleinement leurs tâches de planification et de développement, et aux organisations paysannes pour qu'elles prennent pleinement en charge la gestion et l'entretien des infrastructures et aménagements hydrauliques.

Les principales activités prévues dans le cadre du projet sont les suivantes : (i) amélioration et extension de petits systèmes d'irrigation existants dans 3 vallées (280 ha) ; (ii) récupération de terres salées à des fins rizicoles (2.000 ha) ; (iii) aménagements de 21 mares pastorales ; (iv) construction d'environ 30 petits ouvrages diversifiés de rétention et de valorisation des eaux de surface (480 ha) ; (v) aménagement de 400 ha de bas-fonds rizicoles ; (vi) aménagement de 10 micro périmètres irrigués par pompage (50 ha) ; (vii) réhabilitation de 105 km de chemins et pistes de desserte ; (viii) plantation de 300 ha de reboisement ; (ix) protection par CES/DRS de 450 ha de terres ; (x) appui organisationnel et accompagnement de 35 CR ; (xi) actions d'appui conseil et de vulgarisation en direction de 7.000 exploitations; et (xii) réalisation d'infrastructures sociales et économiques par le biais d'un fonds de développement local autogéré.

1.2. Données de base

Prêt N°	:	2100150007171
Montant du prêt	:	14,31 millions d'UC
Durée du projet	:	5 ans
Organe d'exécution	:	PAPIL
Date d'approbation	:	Octobre 2003
Date de signature	:	18 décembre 2003
Date de mise en vigueur	:	7 septembre 2003
Date du 1 ^{er} décaissement	:	1er Novembre 2005
Date de clôture	:	Décembre 2010
Montant décaissé sur prêt	:	2,315908941 milliards de F CFA

Montant décaissé par GVT :	446, 484 millions F CFA
Participation évaluée BEN :	293,228 millions de F CFA
Taux de décaissement du prêt :	19,90 %

2. ORGANISATION ET GESTION DU PROJET

Le projet est exécuté sous la tutelle technique de la Direction du Génie Rural, des Bassins de Rétention et Lacs Artificiels aujourd'hui rattaché au Ministère de l'Environnement, de la Protection de la Nature, des Bassins de Rétention et des Lacs Artificiels.

Le suivi technique et financier du projet et la coordination de toutes les activités sont assurés par une Cellule de Coordination (CCP), basée à Dakar, dirigée par un Coordonnateur National. Le personnel cadre de la CCP est composé d'un Directeur Administratif et financier, d'un Responsable du Suivi Evaluation et de la Communication, d'un Chef Comptable et d'un personnel d'appui composé d'une secrétaire, d'un agent administratif, de deux chauffeurs et d'un gardien planton.

Les interventions sont coordonnées au niveau régional par des antennes basées au niveau des chefs lieu de région (Fatick, Kolda et Tambacounda). Le personnel de l'antenne régionale est composé d'un chef d'antenne, d'un expert sectoriel, d'un aide comptable, d'une secrétaire, d'un chauffeur et d'un gardien planton.

Au niveau régional, le pilotage et le suivi des activités est assuré par un Comité Régional de Concertation (CRC) et au niveau national, un Comité de Pilotage (CP) doté de pouvoirs d'orientation et de décision, supervise l'exécution des différentes composantes. Il est notamment responsable de l'approbation et du contrôle des plans de travail et budgets annuels, établis aux niveaux des 3 régions. Le CP se réunit au moins deux fois par an.

Les instances de coordination et de gestion du PAPIL assurent l'exécution des activités selon les règles et procédures édictées par l'accord de prêt.

L'organisation et la gestion de la CCP ainsi que celles des Antennes Régionales s'effectuent conformément au manuel de procédures administratives et financières validé par la BAD et mis en exécution depuis le début de l'année 2007.

3. ACQUISITION DES BIENS ET SERVICES

3.1. Reliquat Dossiers D'acquisitions 2007

Dans le cadre de l'exécution des procédures d'acquisition des biens et services, et conformément aux règles et procédures de la banque, et du plan de passation des marchés 2007 approuvés par la BAD, la situation des dossiers non finalisés en 2007 se présente comme suit :

- Etude, contrôle et surveillance des digues anti sel dans la région de Fatick : le montant des offres sont relativement élevés eu égard au montant prévu dans la LBS, il a été déclaré infructueux ;
- DAO, études surveillance et contrôle d'aménagement de bas fonds dans la région de Tambacounda : Le montant est relativement élevé eu égard au montant prévu dans la LBS. Suite aux observations de la BAD, la nouvelle commission des marchés a repris le dossier;

- Opérateurs de proximité Tambacounda : le contrat est approuvé par la Direction des marchés et est en cours d'exécution conformément aux obligations contractuelle liant le PAPIL au cabinet GADEC et un premier rapport d'activité a été transmis à la CCP;
- Les marchés du matériel informatique et du mobilier de bureau (Reliquat PAPIL, DBRLA) sont finalisés et le matériel livré au projet;

3.2. Situation du plan de passation marché 2008

- L'exécution du Plan de passation des marchés de l'exercice 2008 se présente comme suit :
- Réalisation de pistes à Médina Djikoye, Médina Namou et Vélingara Pakane : Avis de non objection transmis à la BAD pour approbation;
- Revue à mi- parcours du PAPIL: dossiers d'analyse des offres et d'attribution envoyés à la BAD pour avis de non objection;
- Acquisition de trois véhicules: dossiers d'analyse des offres et d'attribution envoyés à la BAD pour avis de non objection;
- Construction d'un barrage en terre dans la vallée de Médina Djikoye: Analyse technique des offres et d'attribution est en cours;
- Construction d'une digue anti-sel équipée dans la vallée de Médina Djikoye: Analyse technique des offres et d'attribution est en cours;
- Construction de deux ouvrages hydro agricoles dans la vallée de Mansarinko et Dassilamé Sérère région de Fatick: Analyse technique des offres et d'attribution est en cours;
- Construction de deux ouvrages hydro agricoles dans les vallées de Ndiayeconda et keur Andalah Région de Fatick : Analyse technique des offres et d'attribution est en cours;
- Construction de deux ouvrages anti-sel dans les vallées de Fayil et d'Oyewe dans la région de Fatick : Analyse technique des offres et d'attribution est en cours;
- Recrutement de deux consultants individuels pour l'appui à l'actualisation du site WEB et l'appui à la stratégie de communication du PAPIL a été finalisé et les contrats en cour d'exécution conformément aux dispositions contractuelles ;
- Recrutement d'un consultant individuel en génie rurale : le contrat signé et approuvé s'exécute normalement ;
- Recrutement d'un consultant individuel en micro finances et crédit rural : le contrat signé et approuvé s'exécute normalement ;

4. BILAN DES ACTIVITES DU TRIMESTRE (Janvier- Mars 2008)

4.1. Rappel des activités prévues pour le trimestre écoulé

Au niveau de la Cellule de Coordination du Projet

- Signature des conventions de partenariat (PNDL, ASPRODEB, DEEC, DIREL...);
- Elaboration du rapport trimestriel d'activités n°1- 2008 ;
- Elaboration du programme d'activités du second trimestriel 2008;
- Tenue de la réunion trimestrielle de coordination;
- Réalisation de la mission d'audit des comptes du projet pour l'exercice 2007 ;
- Réalisation des missions de suivi de la Cellule de Coordination;
- Mise en œuvre de la stratégie de communication du PAPIL ;
- Mise en œuvre des procédures d'acquisitions de bien services et travaux;
- Coordination des activités des différents prestataires.

Au niveau des Antennes Régionales

- Finalisation des travaux du programme de référence dans les trois régions;
- Réalisation et actualisation des études APD et DAO des ouvrages et pistes des trois vallées;
- Exécution et finalisation des études APD pour les ouvrages du programme de base pour chaque région;
- Organisation des réunions des Comités Régionaux de Concertation;
- Identification des micro projets FDL et élaboration des demande de financement;
- Appui et formation des producteurs des sites du PAPIL;
- Préparation de la campagne hivernale 2008;
- Réunions d'information et de sensibilisation des bénéficiaires;
- Missions de suivi des activités des partenaires.

4.2. Etat d'exécution des activités

4.2.1. Composante A : Aménagements Hydro Agricoles et Pastoraux Durables

Cette composante couvre la réalisation des principales infrastructures hydro agricoles et pastorales, menées sur une base participative et impliquant étroitement les communautés rurales, à travers la concrétisation d'actions inscrites au niveau des plans locaux de développement, et conformes aux stratégies régionales et sectorielles. Les travaux de base concernent la réalisation de petits ouvrages de maîtrise et de valorisation des eaux de surface, initiées et gérées par les populations, et servant de catalyseurs au développement agricole des terroirs concernés. Le volet comprend également l'aménagement de voies de désenclavement et des actions de protection de l'environnement.

Les activités programmées pour le second trimestre 2008 tournée autour de : (i) la valorisation des ouvrages du programme d'ancrage, (ii) la mise en œuvre du programme de référence, et (iii) la mise en œuvre du programme de base.

4.2.1.1. Valorisation des ouvrages du programme d'ancrage

- (i) *Etat des lieux des ouvrages*

Les ouvrages construits en 2006, ont subi les effets de deux hivernages. Au cours du mois de Mai 2008, une mission d'inspection a été effectuée au niveau de ces ouvrages pour faire le point sur leur état de fonctionnement. Il ressort de cette inspection que les ouvrages se comportent globalement bien. Cependant, quelques dégradations (trous) ont été notées sur les crêtes des digues en latérite ; dégradations causées par les rongeurs. Les comités de gestion des ouvrages concernés ont été invités à procéder à leur réfection avant l'installation de l'hivernage. Pour la gestion et la maintenance de ces ouvrages, des caisses de vallées sont mises en place par les comités de gestion pour faire face entre autres aux inévitables dégradations. Les caisses de vallées sont alimentées par des cotisations fixées par les exploitants.

(ii) *Elaboration et mise en oeuvre des conventions locales*

Le processus d'élaboration des conventions locales a été enclenché dans l'ensemble des sites. Cet exercice effectué de manière participative a impliqué l'ensemble des acteurs des vallées et bas fonds sous la supervision du PAPIL et de ses partenaires approuvés par l'autorité administrative en la personne du sous préfet.

(iii) *Redynamisation et la formation des comités de gestion des ouvrages*

Tous les comités de gestion des ouvrages du programme de référence ont été mis en place avec l'appui des opérateurs de proximité et selon un processus participatif.

(iv) *Appui à l'acquisition d'intrants*

Au niveau des trois régions, un programme de multiplication de semences de riz est reconduit cette année pour une superficie globale de 55 ha dont 25 ha à Fatick, 20 ha à Tambacounda, et 10 ha à Kolda. Cette opération permettra aux producteurs des zones d'intervention du projet, de disposer d'un stock de semences de qualité et certifiées. Le PAPIL assure la mise en place de semences et d'engrais de même que l'encadrement technique requis par le biais des partenaires techniques tels que l'ANCAR, la SODEFITEX et la DRDR.

4.2.1.2. Mise en œuvre du programme de référence

La situation se présente comme suit :

Région de Fatick

- *Périmètre maraîcher de Keur Ousseynou Dieng (Entreprise A. Guastapaglia)*

Les travaux sont terminés depuis le début du mois de janvier 2008, l'entrepreneur a demandé la réception provisoire. Cette dernière se tiendra le 3 juillet 2008.

- *Construction de deux digues anti sel à Boyard (Ets Hassane Ezzedine)*

Les travaux ont été finalisés à la mi-mars, le contrôle avait demandé l'amélioration du compactage des talus, avant de procéder à la réception provisoire prévue le 4 juillet 2008.

- *Aménagement de la mare de Mouré (SETS SARL)*

Le surcreusement terminé en fin mars a été suivi par la pose des perrés maçonnés qui se sont achevés le 15 mai. Une journée de talutage restait également à être effectuée pour permettre la réception provisoire du chantier le 3 juillet 2008.

➤ *Construction d'un ouvrage de retenue dans la vallée de Keur Aliou Guèye (CAC TP)*

Compte tenu des retards accusés dans la réalisation des travaux de construction de la seconde retenue de Keur Aliou Guèye du fait de l'incapacité de l'entreprise CACTP à mener à bon terme les travaux, le PAPIL a dû recourir à une sous-traitance pour la finalisation du chantier. L'entreprise Hassane EZZEDINE a accepté d'achever les travaux et les a terminés à la fin du mois de juin. La réception provisoire est prévue le 4 juillet 2008.

Région de Kolda

Pour rappel les travaux du programme de référence de la région concernent :

- Le rehaussement du remblai existant et l'incorporation d'un déversoir latéral en rive droite pour Soudouwély
- Le rehaussement du remblai existant et l'incorporation d'un déversoir latéral en rive gauche pour Saré Ali et la réalisation de la piste menant à Sinthiou Koutou.
- La réalisation en amont de Dioulacolon de la digue- route menant vers Bodeyel et l'incorporation d'un système de vannage au niveau de l'actuel pont pour transformer le dispositif actuel en un ouvrage de rétention qui dominera une quarantaine d'hectares.
- la reprise pour l'actuel ouvrage de Dioulacolon du remblai existant et la réalisation d'un déversoir latéral en rive droite pour sécuriser la digue.

Les ordres de service de démarrage des travaux ont été notifiés le 18 Décembre 2007 à l'entreprise EGECAM attributaire du marché des travaux de Dioulacolon, Saré Ali et Sinthiou Koutou et à ETTP.BAT attributaire du marché des travaux de Soudouwély. Ces entreprises se sont installées en fin Janvier 2008 et le lancement officiel des travaux organisé le 4 Février 2008. Malgré les lenteurs observées dans la réalisation des travaux, les entreprises ont pu mener à terme les chantiers suite à une mise en demeure faite par le PAPIL et les exhortant à renforcer le dispositif matériel et humain. La réception provisoire des ouvrages est prévue en début juillet.

Région de Tambacounda

➤ *Bas-fonds de Kédougou (EGECAM)*

Les travaux d'aménagement de bas fonds ont démarré au mois de février après l'installation de l'entreprise EGECAM le 8 janvier 2008, et leur état d'avancement se présente de la manière suivante :

➤ *Bas fonds de Bandafassi Tanda, Boundoucondi, Kéréwane, Saraya et Dakatély*

Les travaux de terrassements et d'ouverture drain central sont terminés ; le compactage des digues de ceinture et des diguettes de cloisonnement (pour les bas fonds de Bandafassi Tanda, Boundoucondi et Saraya) de même que la construction des ouvrages d'assainissement (égout pour favoriser l'infiltration des eaux excédentaires drainées) se poursuit avec le compactage par engin des digues de ceinture fait par l'entreprise et la confection des diguettes de cloisonnement de même que la pose des tuyaux PVC pour favoriser le drainage d'une parcelle à une autre sous forme de travaux HIMO par les producteurs formés et encadrés par BAMTAARE. Concernant les travaux de

sol, le labour se poursuit avec les résultats suivants : Saraya : 18 ha, Bandafassi Peul : 6 ha et Bandafassi Tanda : 7 ha ; Les trois autres Bas fonds sont en cours de labour.

➤ *Réhabilitation de l'ouvrage de retenue de Dialacoto (EGECAM)*

L'affouillement qui avait ruiné l'ouvrage a été remblayé et compacté. La vanne a été remplacée et un nouveau système de levage mis en place. Les travaux ont été entièrement réalisés et le comité de gestion mis en place. La réception provisoire des travaux est prévue le 07 juillet 2008.

➤ *Construction de l'ouvrage de rétention de Koumpentoum (AISB SARL)*

Les travaux, démarrés dans la deuxième quinzaine du mois de janvier, sont entièrement réalisés et la réception provisoire qui est programmée pour le 6 juillet 2008.

Tableau des récapitulatifs investissements du programme de référence

Communauté Rurale	Village	Type d'ouvrage	Nb village polarisés	Ha amén/récup /prot	Ha exploités (1)	% exploitation
Toubacouta	Keur Aliou Guèye 2	Seuil de retenue	7	30	20	66
Keur Samba Guèye	Keur Ousseynou Dieng	Périmètre maraîcher	1	3,3	3,3	100
Loul Séssene	Boyard	Digues anti sel	5	150	60	40
Colobane	Mouré	Mare	6	-		
Sout total			19	183,3	83,3	68,67
Dioulacolon	Bodeyel	Digue de rétention	10	40	38	98
Dioulacolon	Dioulacolon	Digue de rétention	09	45	45	98
Pata	Saré Ali	Digue de rétention	07	28	18	60
Pata	Soudouwély	Digue de rétention	04	15	07	50
Sout total			30	158	108	76,5
Koumpentoum	Koumpentoum	Retenue collinaire	3	20	-	-
Dialacoto	Dialacoto	Retenue collinaire	4	20	-	-
Dakatély	Kéréwane	Aménagement de bas fonds	1	18	18	100
	Dakatély	idem	1	7	7	100
Saraya	Saraya	Idem	1	20	20	100
Bandafassi	Boundoucondi	idem	1	23	8	
	Bandafassi Tanda	idem	1	18	8	
Sout total			12	126	61	
Total Général			61	469,3	252,3	

Le programme de référence a porté sur **15** ouvrages hydro agricoles et pastoraux répartis dans les **3** régions d'intervention du projet. Les investissements ont concerné **11** communautés rurales et **61** villages et ont permis de mettre à la disposition des populations concernées un potentiel cultivable de **469 ha** qui est aujourd'hui exploité à près de 54%.

4.2.1.3. Mise en œuvre du programme de base

Pour les trois régions

- *Aménagement d'au moins 18 mares dans les trois régions. (STUDI International)*

Cette étude a accusé un retard évalué à plus de 5 mois sur les prévisions initiales. Les observations du PAPIL sur les DAO ont été transmises au bureau pour finalisation à la fin de la première semaine de mai et les observations de la direction centrale des marchés publics fin de deuxième semaine de mai 2008. La version définitive est parvenue au PAPIL la dernière semaine du mois de mai 2008. Les DAO ont été envoyés à la BAD pour avis. Des corrections s'imposeront pour corriger quelques coquilles et la transformation envisagée des 3 DAO régionaux en un dossier d'appel d'offres unique demandera une mise en cohérence à l'intérieur de tous les textes. Le dossier est toujours en instance, au niveau de l'ATGR.

Région de Fatick

- *Actualisation de l'Etudes d'APD et élaboration du DAO des ouvrages dans la vallée de Médina Djikoye (EXPERCO / SETICO)*

Le DAO avait été lancé le quatre (04) mars après validation par la Direction Centrale des Marchés Publics. Suite à une prorogation les offres ont été déposées le 10 juin 2008. A cette date, les offres ont été ouvertes dans les locaux du ministère de l'environnement (SAGE). Une commission technique a été désignée pour analyser techniquement et financièrement ces offres et visiter les entreprises comme le stipulait le DAO dans son dernier addendum. Les rapports d'analyses seront déposés le 3 juillet 2008 auprès du président de la commission ministérielle des marchés.

- *Etudes d'APD et élaboration des DAO pour 6 nouvelles vallées de la région de Fatick (SETICO/HYDRONAT)*

Les DAO avaient été lancés le 4 mars. Le dépôt et l'ouverture des offres prévus pour le 23 avril 2008 ont été prorogés au 10 juin 2008. A cette date les offres ont été ouvertes dans les locaux du ministère de l'environnement (SAGE). Une commission technique a été désignée pour analyser techniquement et financièrement ces offres et visiter les entreprises comme le stipulait le DAO dans son dernier addendum. Les rapports d'analyses seront déposés dans la première semaine du mois de juillet 2008 auprès de la commission ministérielle des marchés.

- *Etudes d'APD et élaboration des DAO pour 12 nouvelles vallées avec réhabilitation de digues anti sel dans la région de Fatick (4 consultants individuels)*

Les consultants ont accusé un retard important allant de 2 à 3 mois. Le dépôt de leurs rapports provisoires initialement prévu le 31 mars 2008 a eu finalement lieu le 15 avril 2007. Des observations faites par le PAPIL et la BAD leurs ont été transmises le 27 juin 2008 pour amendement.

Région de Kolda

- *Etudes d'APD et élaboration des DAO pour 10 vallées de la région de Kolda (STUDI International)*

Pour l'APD des **10 vallées** un chronogramme de mise en œuvre effective des études a été élaboré et prévoyait le dépôt du rapport provisoire en fin Mars. Les investigations détaillées de terrain (topographie, pédologie, géotechnique et enquêtes socio-économiques,...) n'ont été bouclées qu'en fin Mars. Des retards encore plus importants ont été enregistrés durant le trimestre écoulé, ce qui a

amené le PAPIL à faire des injonctions au cabinet. A cet effet, une mise en demeure a été adressée au cabinet pour déposer le rapport provisoire en fin Mai au plus tard. Jusqu'en fin Juin, ce rapport n'a pas été déposé. A la place, un chronogramme a été proposé par le cabinet qui prévoit le dépôt du rapport provisoire en fin Juillet.

- *Actualisation de l'Etudes d'APD et élaboration du DAO des ouvrages dans la vallée de Médina Namou (EXPERCO / SETICO)*

Les études complémentaires ayant pour objet de conférer au seuil de Médina Namou une fonction supplémentaire de franchissement se sont poursuivies durant ce trimestre. Le cabinet EXPERCO SETICO qui a accusé un retard important sur la géotechnique est entrain de finaliser les rapports d'APD et les DAO. Cette situation explique aujourd'hui, la non réalisation des prévisions de sélection de l'entreprise chargée de réaliser les travaux du seuil.

- *Actualisation de l'Etudes d'APD et élaboration du DAO des ouvrages dans la vallée de Vélingara Pakane (EXPERCO / SETICO)*

La sélection de l'entreprise chargée de réaliser les travaux lancée en début Mars 2008 s'est poursuivie durant le trimestre écoulé. Les offres de 03 entreprises (Groupement SHYB-SAU/SAGECO, TRGCet ERECO) ont été reçues. La procédure d'analyse des offres techniques et financières et d'adjudication provisoire est en cours depuis le 10 juin 2008. Les rapports d'analyses seront déposés le 3 juillet 2008 auprès du président de la commission ministérielle des marchés.

- *Etudes APD DAO pour l'aménagement de périmètres hydro agricoles*

Concernant les études d'exécution pour l'aménagement de périmètres hydro agricoles dans les vallées de Médina Namou et Vélingara Pakane les TDR ont été approuvés par la BAD. Une liste restreinte de cabinets a été établie et la procédure de sélection est en cours.

Région de Tambacounda

- *Etudes d'APD et élaboration des DAO pour 350 ha de bas-fonds dans le département de Kédougou*

Au cours de la période précédente, la Banque a marqué son accord pour poursuivre les négociations avec STUDI en vue de réaliser les études APD et DAO des Bas fonds de Kédougou, conformément aux disponibilités de la LBS. Les négociations avec le Bureau d'Etudes STUDI ont abouti à la proposition d'un contrat en attente d'approbation par les autorités compétentes et l'étude (études d'APD, élaboration DAO, contrôle et surveillance des travaux) pourrait bientôt démarrer.

- *Etudes d'APD et élaboration des DAO pour 50 ha de PIP Gambie (Consultant individuel)*

Pour l'aménagement de Périmètres Irrigués Privés (PIP), il a été retenu de confier l'étude à un consultant individuel pour aménager le potentiel de 50 ha de manière à pouvoir évaluer l'activité en fin de projet. Le contrat du consultant est en cours d'élaboration et sera soumis à la BAD pour avis de non objection. La BAD n'a toujours pas réagi à la demande de non objection.

- *Etudes d'APD et élaboration des DAO pour 8 vallées de la région de Tambacounda (AFID Consultance)*

Le bureau d'études AFID Consultance, chargé des études d'APD, de l'élaboration des DAO et du contrôle des travaux pour l'aménagement des 8 vallées (Ndy, Sovol dans la CR de Goudiry, Tabanding et Goumbayel dans la CR de Kothiary, Koulor dans la CR de Koulor, Saré Moussa dans la CR de Sinthiou Malème, Koussanar dans la CR de Koussanar et Saroudia dans la CR de Missirah) a déposé le rapport provisoire APD et DAO. L'analyse de ces dossiers est en cours et les observations seront envoyées au bailleur de fonds dès le début du mois de juillet 2008.

4.2.1.4. Mise en œuvre des actions de protection de l'environnement

Ces actions ont pour effet d'atténuer les effets négatifs induits par les aménagements (à travers l'application du PGES) mais aussi, de mesurer les indicateurs de performance des mesures correctives incorporées au projet afin de donner une alerte précoce face aux éventuelles dégradations environnementales (surveillance environnementale).

➤ Application du Plan de Gestion environnemental et social

Les activités suivantes ont été menées dans le cadre des protocoles d'activités avec les IREF :

- (i) Production de plants au niveau des pépinières communautaires des trois régions. A cet effet, les IREF ont mis en place près de 155.000 plants destinés au reboisement des zones d'intervention du projet ;
- (ii) Elaboration de quatre plans simples de gestion des forêts (dont 2 à fatick, et 1 à Kolda et Tambacounda) avec des missions de terrain pour géo référencer les sites à l'aide de GPS et des enquêtes socioéconomiques ;
- (iii) Actions de CES/DRS : Des actions de défense et restauration des sols sont développées au niveau des sites accompagnés de formation de relais pour la mise en place de dispositifs mécaniques de lutte antiérosive (cordons pierreux).

Dans le cadre de la mise en œuvre du volet santé humaine qui constitue une activité phare du plan de gestion environnementale et sociale, des protocoles régionaux d'activités sont élaborés avec les régions médicales. A cet effet les activités ci après ont été exécutées au niveau des sites d'intervention du PAPIL :

- (i) Formation de relais communautaires au niveau des communautés rurales partenaires du projet ;
- (ii) Tenue de campagne d'IEC autour des sites d'intervention du projet et concernant les thèmes liés aux maladies hydriques notamment le Paludisme, la bilharziose, les maladies diarrhéiques ...
- (iii)

➤ Surveillance environnementale

Dans le cadre du suivi de l'impact des réalisations du projet sur l'environnement, une convention avait été négociée au niveau national avec le CSE.

En juin, le CSE a mené une mission d'évaluation du respect des directives environnementales incluses dans les contrats des entreprises chargées d'exécuter les ouvrages du programme de référence. A la suite de cette mission des recommandations et mesures correctives ont été formulées et prises en compte pour un respect strict des clauses environnementales.

Concernant le suivi de la qualité des eaux, le DAO pour l'implantation du réseau piézométrique a été élaboré par la DGPRE pour permettre le lancement prochain de la sélection des entreprises durant le troisième trimestre.

4.2.3. Composante B : Renforcement de capacités

La composante Renforcement des capacités intègre l'ensemble des appuis apportés aux producteurs et collectivités concernées par le projet pour leur permettre à terme une maîtrise durable des aménagements mis en place. Elle comprend trois volets : (i) l'appui à la décentralisation, (ii) l'appui aux organisations communautaires de base, et (iii) les actions d'accompagnement.

4.2.3.1. Information et sensibilisation des acteurs locaux

Au cours de ce trimestre, les séances d'information et de sensibilisation ont été organisées principalement au niveau des villages qui abritent les réalisations du programme de référence. Elles ont concerné essentiellement les producteurs et ont permis de les informer sur la démarche, les objectifs et les principales réalisations du projet.

Par ailleurs, les activités de sensibilisation ont porté sur une de proximité pour préparer la prochaine campagne agricole et d'accompagner les autres activités comme le FDL, le crédit entre autres.

4.2.3.2. Mise en œuvre du Fonds de Développement Local (FDL)

Dans le cadre de son approche de développement intégré, le PAPIL a mis en place, un Fonds de Développement Local (FDL) pour financer des infrastructures de base en vue d'améliorer les conditions de vie des populations vivant dans sa zone d'intervention. A cet effet, il a été organisé au niveau des Communautés Rurales partenaires, des ateliers locaux qui ont conduit à l'identification de 62 micro projets répartis comme suit : Fatick : 18 mp ; Kolda 22 mp ; Tambacounda : 32 mp.

L'opérateur a appuyé les CR et OCB bénéficiaires dans l'élaboration de leurs demandes de financement et à faire des études techniques, en vue de se prononcer sur leur faisabilité technique et financière. Les demandes de financement seront transmises aux Comité Régionaux de Concertation pour validation lors de leurs sessions du mois de juillet 2008.

Par ailleurs, l'équipe du projet a procédé à la finalisation du Manuel de procédure qui a été validé par la BAD en y intégrant les observations de la Direction Générale de la Comptabilité Publique et du Trésor.

4.2.3.3. Structuration des groupements (gestion des infrastructures)

Il s'agit ici de garantir, en amont de la mise en place des ouvrages, les conditions d'appropriation et de pérennisation des réalisations du projet à travers d'une part la mise en place de comités de gestion des ouvrages et la formation de leurs membres, et d'autre part, de la formation des producteurs sur des thématiques en rapport avec la valorisation des ouvrages.

➤ Formation des producteurs

En ce qui concerne la formation, diverses sessions ont été organisées au bénéfice de 345 producteurs des sites des programmes d'ancrage et de référence. Le tableau ci-dessus fait la synthèse des différentes sessions de formation.

Thème/ Module	Participants			Période	Formateur
	H	F	T		
Formation des producteurs maraîchers sur la transformation des produits (Tambacounda CR de Dialacoto et Missirah)	07	08	15	Avril	ANCAR
Formation des relais des sites de 2008 sur l'IEC/Santé	20	31	51	Mai - juin	RM
Formation des producteurs de riz en multiplication de semence	11	34	45	Juin	DRDR, ANCAR
Formation en technique de plantation (Fatick)	100	27	127	Mai - Juin	IREF
Formation en techniques de pépinières forestières (Fatick)	04	04	08	Mai	ISRA
Formation des producteurs maraîchers en techniques de conservation d'oignons (Fatick)	09	11	20	Juin	Ancar
Formation de relais des sites du programme de référence sur la problématique du riz et sa production	04	03	07	Juin	BAMTAARE
Formation en gestion des membres du comité de gestion de Boyard et de Fayil (Fatick)	29	13	42	Mai	OPP
Formation de relais de la CR de Dialacoto sur la CES/DRS	15	02	17	Juin	IREF
Voyage d'étude des producteurs maraichers à Potou dans la région de Louga	04	09	13	Avril	ANCAR
TOTAUX	203	142	345		

➤ **Organisation de la filière maraîchère dans la zone de Médina Djikoye**

L'activité vise à mieux organiser les producteurs maraîchers et à promouvoir l'économie locale à travers le développement de cette filière. Elle a été menée conjointement par le PRODEL et le PAPIL et a suivi les étapes suivantes : rencontre d'échanges entre les acteurs locaux, organisation d'ateliers dans trois zones de la communauté rurale pour disposer de données sur les principales spéculations et organisation d'un forum au niveau de la communauté rurale afin d'adopter un plan d'actions sur le développement de la filière maraîchère autour de la rivière du Djikoye.

➤ **Redynamisation des ILC**

La redynamisation des ILC a eu lieu durant ce trimestre au niveau de l'ensemble des communautés rurales excepté celle de Loul Séssène. Le processus se déroule en plusieurs étapes : entretien avec le PCR, séance de travail avec le Conseil Rural ; réunion avec les représentants des différentes familles d'acteurs de la communauté rurale pour élaborer les voies et moyens nécessaires pour redynamiser le cadre de concertation qui est en léthargie depuis plusieurs années.

La dernière étape a permis aux différents participants (PCR, élus locaux, représentants des chefs

de villages, CPD, APE, CLCOP, GPF, ASC, etc) de comprendre le rôle stratégique de cette instance dans l'animation du développement local de leur communauté rurale. Ce qui a abouti à la mise en place de ce cadre regroupant tous les acteurs de la communauté rurale.

4. 2. 4. Composante C : Gestion de projet

4.2.4.1. Fonctionnement du PAPIL

L'organisation et le fonctionnement du projet sont régis aujourd'hui par des procédures de gestion et d'administration conformes au manuel de procédures administrative et financière du projet approuvé par la BAD et dont la dernière version a été révisée au courant du mois de septembre 2007.

Par ailleurs, compte tenu des insuffisances constatées dans l'exécution des activités administratives, financières et comptables, la dernière mission de supervision de la BAD avait recommandé l'établissement d'une feuille de route que le Responsable Administratif et Financier et le Chef Comptable devraient suivre pour redresser la situation. A ce niveau, les mesures idoines ont été prises pour prendre en charge toutes les recommandations y afférentes, ce qui a conduit à une situation globalement satisfaisante.

4.2.4.2. Coordination des activités et concertation avec les partenaires

- *Coordination des activités*

Les réunions trimestrielles des CRC se tiennent régulièrement dans toutes les régions pour discuter et valider les programmes d'activités régionales mais aussi suivre l'état d'exécution des activités.

Dans le cadre de la **coordination et du suivi interne du projet**, il se tient des réunions de coordination hebdomadaires et trimestrielles.

- *Audit annuel du projet*

Une mission d'audit des comptes de l'exercice 2007 s'est déroulée au mois juin. Cette mission réalisée par le Cabinet Guilbert Associates a séjourné pendant plus de 15 jours au niveau de la CCP et des antennes régional en vue de la vérification des comptes et procédures du projet. A l'issue de celle-ci, les comptes du projet pour l'exercice 2007 ont été certifiés. Des recommandations ont été formulées à l'endroit du projet et le rapport transmis à la BAD et au gouvernement.

- *Négociation et élaboration des conventions de partenariat*

Le niveau d'exécution des conventions et protocoles est globalement satisfaisant même si des retards ont été notés avec certains partenaires. Durant ce trimestre le PAPIL a pu signer les conventions négociées et finalisées avec l'ASPRODEB et la DIREL. Les protocoles d'activités des ISRV sont en cours de finalisation et seront signés dès le début du mois de juillet.

4.2.4.5. Suivi des activités

- *Suivi d'exécution du programme d'activités des antennes*

Dans le cadre de la mise en œuvre des activités de suivi évaluation, des missions de suivi périodiques sont effectuées dans les antennes régionales afin d'évaluer le niveau d'exécution des actions programmées et d'apporter un appui en cas de besoin. Ces missions permettent à la CCP d'apporter un appui aux antennes, mais également d'apprécier in situ le niveau d'exécution des programmes régionaux d'activités sur le terrain. C'est également un moyen d'échanger avec les partenaires techniques, les collectivités locales et les autorités administratives sur des problématiques récurrentes qui se posent dans la mise en œuvre du projet.

- ***Elaboration et diffusion du rapport d'activités du premier trimestre 2008***

Il est prévu que le PAPIL produise à la fin de chaque trimestre, un rapport qui fait la synthèse de l'état d'exécution des activités du projet selon un canevas défini par la Banque Africaine de Développement. C'est dans cette perspective que la RSEC a procédé à la consolidation des différents rapports transmis par les Antennes Régionales et ceux du staff de la CCP. Cet exercice a donné lieu à un rapport consolidé, validé par le staff du PAPIL. Ce document a été transmis à la BAD et aux autres partenaires du PAPIL.

- ***Elaboration du programme d'activités du deuxième trimestre 2008***

Parallèlement à l'élaboration du rapport trimestriel qui évalue l'état d'exécution du programme d'activité du trimestre écoulé, la CCP et les Antennes Régionales élaborent des plannings détaillés d'activités pour le trimestre à venir. Ces plannings sont consolidés pour constituer un programme de travail global pour le PAPIL. Ce programme de travail est annexé au rapport trimestriel et transmis aux partenaires du projet, à la BAD et au Gouvernement.

4.2.4.3. Intégration du Genre dans les activités du projet

En outre, l'intégration du Genre a été une préoccupation constante malgré les contraintes et les interdits sociaux, les enjeux économiques de la production (surtout pour le maraîchage) et la nature du sol qui occasionne des travaux pénibles (labour et sarclage des bas fonds, battage du riz, etc.) que les femmes ne peuvent supporter. Malgré toutes ces contraintes, il est enregistré une très bonne participation des femmes dans les activités de production et de formation. Ainsi, il est possible de noter par exemple, que le bas fonds de Saraya est exploité exclusivement par 130 femmes.

4.2.4.4. Information et Communication

Dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie de formation, un site Web a été mis en place depuis l'année dernière sur l'adresse www.papil.org. La mise à jour du site se fait régulièrement avec l'appui d'un consultant recruté à cet effet.

Par ailleurs, la signalétique du projet a été mise en place au cours de ce trimestre tant au niveau national qu'au niveau régional.

Au niveau régional, des plans de communication sont en cours d'élaboration avec l'appui du consultant conseiller en communication. Des négociations sont en cours avec les radios communautaires et les stations régionales de radio pour l'organisation d'émissions thématiques en relation avec les activités du projet.

6. CONCLUSION

Le niveau d'exécution du programme du deuxième trimestre de l'année 2008 est globalement satisfaisant. En effet, dans le cadre de la valorisation des ouvrages du programme d'ancrage, les activités d'appui à la production maraîchère se sont poursuivies alors que les travaux de sols pour le démarrage des activités d'appui à la production de riz de bas fonds ont démarré.

Ce trimestre a également vu la poursuite des travaux du programme de référence. Malgré le retard constaté dans l'exécution de ces travaux.

L'ensemble des ouvrages prévu dans le cadre du programme de référence a été finalisé et doivent être réceptionnés au début du mois de juillet .Ces ouvrages seront mis en valeur dès le début de la campagne hivernale 2008 avec un potentiel de 469 ha. Le taux d'exécution physique des ouvrages du programme d'ancrage est évalué à plus de 98%.

En ce qui concerne les études d'APD pour le programme de base, il est à noter également beaucoup de lenteur dans la finalisation des études. En effet, pour les vallées, le cabinet AFID vient de déposer le rapport provisoire et celles des bas fonds du programme de base seront confiées à STUDI dont le recrutement vient juste d'être effectué. Ces retards associés à ceux liées aux procédures de passations de marchés remettent en cause la faisabilité des prévisions de réalisations d'ouvrages du programme de base avant la fin de l'année.

Cependant, il a été noté un bon niveau d'exécution des activités d'accompagnement (information et sensibilisation des producteurs, mise en place des comités de gestion des ouvrages, formation des producteurs, application plan de gestion environnemental et social, IEC/santé, etc.) grâce à l'appui des opérateurs de proximité.

Enfin, la mise en œuvre du FDL a connu ce trimestre une évolution notable avec l'identification des micro projets et l'élaboration des requêtes de financement qui seront approuvés au niveau régional par les CRC et au niveau national par le comité national de pilotage avant la fin du mois de juillet.

Sur le plan financier, le taux de décaissement du projet est de 19,90% au 30 juin 2008. Le décaissement du 4 eme FDR en cours d'élaboration permettra d'améliorer considérablement ce taux avant la fin de l'année.

Le programme d'activités du troisième sera axé autour des activités suivantes :

- Finalisation des études du programme de base
- Sélection des entreprises pour la réalisation des ouvrages du programme de base
- Revue à mi parcours
- Suivi de la campagne agricole 2008 ;
- Réalisations des actions de reboisement et de CES/DRS,
- Démarrage des activités prévues avec les inspections des services vétérinaires,
- Réalisation des premiers micros projet FDL.

Ces activités seront exécutées comme avec le concours des partenaires et opérateurs du PAPIL.

Le programme d'activités détaillé est joint en annexe

Annexe 1 : Fiche d'évaluation du trimestre écoulé

Activités prévues	Réalisées	Encours	Résultats	Documents édités	Observations
Composante A : Aménagement hydroagricoles et pastoraux durables					
Valorisation des ouvrages du programme d'ancrage	Etat des lieux des ouvrages		✓ Démarrage des réfections des dégradations constatées	Rapport de mission ATGR	Comité de gestion procédé à la réparation ouvrages
	Appui à la production de riz de bas fonds		✓ Labour de 31 ha de bas fonds dans la CR de Bandafassi ✓ Mise en place intrants	Rapports d'activités	
	Appui à la production maraichère		✓ Emblavure de 20, 5 ha ✓ Production de chou, oignon, pastèque, salade, piment, etc.	Rapports d'activités	
	Appui à l'acquisition d'intrants (semences, engrais, produits phytosanitaires...)	Distribution des intrants	✓ Achat, transport et mise en place des intrants ✓ Intrants mis en place	Rapport d'activités	
	Gestion et maintenance des ouvrages	Mise en place des caisses de vallées	✓ Régles de gestion définies	Rapport activités	

<p>Mise œuvre du programme de référence</p>	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Finalisation des deux digues anti sel de Boyard 1 et 2 ✓ Poursuite des travaux de construction de la retenue de Keur Aliou Guèye et de la mare mouré ✓ Réception des travaux de Keur Ousseynou Dieng ✓ Travaux de construction de l'ouvrage de Koumpentoum et de réhabilitation de celui de Dialacoto ✓ Travaux d'aménagement de 70 ha de bas fonds dans le département de Kédougou (5 sites) 	<ul style="list-style-type: none"> - Replis des chantiers - Réception provisoire des ouvrages 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ 15 ouvrages réalisés dans les trois régions ✓ Visites de pré réception réalisées 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Contrat entreprises ✓ PV de réunions de chantier ✓ PV de visite de pré réception 	<p>Réception prévues pour le début du mois de juillet</p>
<p>Mise en œuvre du programme de base</p>	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Aménagement 18 mares dans les trois régions ✓ Etudes d'APD et DAO ouvrages dans la vallée de Médina Djikoye ✓ Etudes APD et DAO pour 6 vallées Fatick ✓ Etudes APD /DAO 12 nouvelles ✓ Etudes APD /DAO 10 vallées de la région de Kolda ✓ Etudes APD/ DAO ouvrages Médina Namou ✓ Etudes APD/ DAO ouvrages Vélingara ✓ Etudes APD DAO pour l'aménagement de périmètres hydro agricoles ✓ Etudes d'APD / DAO 350 ha de 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Etude en cours: 12 vallées Fatick, 10 vallées Kolda et 8 vallées Tamba 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ DAO finalisé pour les 18 mares ✓ Adjudication travaux en cours pour Médina Namou et Vélingara Pakane ✓ Adjudication travaux en cours pour les 6 vallées de Fatick ✓ Adjudication en cours : périmètres 3 vallées 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ DAO ✓ PV de négociation ✓ Rapport d'études 	

	bas-fonds Kédougou ✓ Etudes APD et DAO pour 50 ha de PIP ✓ Etudes d'APD /DAO 8 vallées Tamba				
Composante B : Renforcement de Capacités					
Sensibilisation sur les activités et la démarche du projet	✓ Acteurs locaux informés sur les activités du projet ✓ Elaboration de la situation de référence sur les aménagements hydro agricoles		Producteurs informés sur les activités du projet ✓ Situation de référence des aménagements hydro agricoles établie	✓ Fiche mensuelle de reporting ✓ Situation de référence	
Démarrage du FDL	✓ Finalisation du Manuel de procédure ✓ Réalisations des études de faisabilité technique et financière ✓ Elaboration des demandes de financement		✓ Manuel opérationnel du FDL élaboré et approuvé par la BAD ✓ Bénéficiaires sensibilisés sur la mobilisation de leur contrepartie ✓ 31 fiches de micro projets élaborées	✓ Manuel du FDL ✓ Fiches de synthèse des micro projets ✓ Demandes de financement	

Accompagnement des OP	Suivi de la valorisation des acquis de la formation des maraichers en gestion		<ul style="list-style-type: none"> ✓ 02 comités de gestion mis en place ✓ GIE de producteurs encadré jusqu'à l'obtention de son récépissé ✓ 115 producteurs formés sur diverses thématiques (transformation des produits, IEC/Santé, processus de certification du riz, production de riz) 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Fiche mensuelle de reporting ✓ Récépissé ✓ Rapport de formation 	
IEC/santé	Mise en œuvre du programme IEC		<ul style="list-style-type: none"> ✓ Situation de référence sur les maladies hydrique des anciens sites finalisées ✓ Situation de référence des niveaux sites élaborée ✓ 100 nouveaux relais formés ✓ 37 séances de causeries tenues et supervisées 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Situation de référence ✓ Rapports de causeries et de supervision 	
Autres activités d'accompagnement	Mise en œuvre du PGES		<ul style="list-style-type: none"> ✓ Mise en place de pépinières pour la production de 155.000 plants ✓ Poursuite processus d'élaboration de 4 plans simples de gestion de forêt ✓ Formation relais CES/DRS ✓ Mission de suivi du CSE (évaluation respect directives) 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Rapport trimestriel ✓ Rapport de mission 	

			environnementales par entreprises		
Autres activités d'accompagnement	Mise en œuvre du PGES		<ul style="list-style-type: none"> ✓ Mise en place de pépinières pour la production de 155.000 plants ✓ Poursuite processus d'élaboration de 4 plans simples de gestion de forêt ✓ Formation relais CES/DRS ✓ Mission de suivi du CSE (évaluation respect directives environnementales par entreprises) 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Rapport trimestriel ✓ Rapport de mission 	
Composante C : Gestion de projet					
Réunion des CRC	Tenue de la seconde réunion des CRC les trois régions		Réunions tenues dans les trois régions Programme de trimestriel adopté	✓ PV de réunion	
Réunion trimestrielle de coordination	Tenue de la première réunion trimestrielle de coordination		Réunion tenue a Fatick Journée du partenariat Rapport d'activités du premier trimestre validé Programme d'activités élaboré	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Compte rendu de la réunion ✓ Rapport trimestriel 	
Elaboration rapport trimestriel d'activité	Elaboration du rapport trimestriel d'activités		Rapport trimestriel élaboré Programme d'activités 2eme trimestre élaboré	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Rapport d'activité ✓ Programme d'activité premier ✓ Programme de 	

				mission 2 ^e trimestre	
Audit des comptes du projet	Mission d'audit des comptes 2007		Mission réalisé Comptes certifiés Matrice de mise en œuvre des recommandations élaborée	✓ Rapport d'audit	
Communication	Mise en place de la signalitique		Mise en place du Totem au niveau de la CCP	✓ Rapport consultant en communication	
Négociation et signature de convention	Elaboration des conventions de parten		✓ Signature convention de partenariat DIREL et ASPRODEB ✓ Protocole IRSV signé pour les trois régions	✓ Convention signée	
Participation aux rencontres	Participation au CRD CDD et autres rencontres		✓ Participation à diverses réunions	✓ Participation	
Autres activités d'accompagnement	Mise en œuvre du PGES		✓ Mise en place de pépinières pour la production de 155.000 plants ✓ Poursuite processus d'élaboration de 4 plans simples de gestion de forêt ✓ Formation relais CES/DRS ✓ Mission de suivi du CSE (évaluation respect directives environnementales par entreprises)	✓ Rapport trimestriel ✓ Rapport de mission	

	Facilitation à l'accès au crédit		✓ Situation de référence sur le micro crédit dans la région	✓	
Communication externe	Mise en œuvre stratégie de communic		<ul style="list-style-type: none"> ✓ Mise en place des panneaux signalétiques ✓ Négociations avec radios communautaires et stations régionales 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Bordereau de réception ✓ Rapport de mission 	

Annexe 2: Programme d'activités du 3^e trimestre 2008

Composante	Activités prévues	Période	Acteurs	Responsable	Moyens	Résultats attendus
Aménagements hydro agricoles et pastoraux durables	Valorisation des ouvrages du programme d'ancrage au niveau des régions de Fatick, Kolda, Tambacounda	Juillet à septembre	CCP, CAR, A Consultant, entreprises	CAR	Budget du projet	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Appui à l'amélioration des systèmes d'irrigation (petit matériel, installation réseaux, etc.) ✓ Mise en place intrants (semences, engrais, produits phytosanitaires, etc.) ✓ Redynamisation/formation des Comités de Gestion pour la maintenance des ouvrages ✓ Appui à la multiplication et à la production de semences de riz ✓ Suivi de la production
	Réception des travaux d'ouvrages du programme référence dans la région de Fatick	Juillet à septembre	CCP, CAF, ATGR, Consultant, entreprises	CAR	Budget du projet	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Réception des travaux d'aménagement du périmètre maraîcher de Keur Ousseynou Dieng (vallée de Médina Djikoye) ✓ Réception des travaux de Réhabilitation des digues anti sel Boyard 1 et 2 ✓ Finalisation et réception des travaux de construction deuxième seuil de retenue Keur Aliou Guèye ✓ Réception des travaux d'aménagement de la mare de Mouré

Composante	Activités prévues	Période	Acteurs	Responsable	Moyens	Résultats attendus
Aménagements hydrauliques agricoles et pastoraux durables	Mise en valeur des aménagements du programme de référence Fatick	Juillet à septembre	CCP, CAR, Ex ANCAR, D OPP	ANCAR, OPP	Budgets du projet des protocoles	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Mise en place CG Keur Ousseynou Dieng et Mouré ✓ Elaboration et mise en oeuvre conventions locales ✓ Appui à l'acquisition d'intrants et à la production rizicole et maraîchère ✓ Suivi de la production
	Réalisation des travaux programme de référence Kolda	Juillet à septembre	CCP, CAR, A entreprises	CAK	Budget du projet	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Réception des ouvrages amont et aval de Dioulacolon ✓ Réception des ouvrages de Saré Ali et Soudouwély ✓ Réception des travaux de construction de la piste de Sinthiou Koutou
	Mise en valeur des aménagements du programme de référence Kolda	Juillet à septembre	CCP, CAR, Ex ANCAR, BAMTAARE, DRDR, OPP	ANCAR, BAMTAARE	Budgets du projet et des protocoles	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Mise en place des Comités de Gestion ✓ Elaboration et mise en oeuvre conventions locales à Pata et Dioulacolon ✓ Appui à l'acquisition d'intrants et à la production rizicole et maraîchère ✓ Suivi de la production

Composante	Activités prévues	Période	Acteurs	Responsable	Moyens	Résultats attendus
	Réalisation des travaux programme de référence Tambacounda	Juillet à septembre	CCP, CAR, ATGR, entreprises	CAT	Budget du projet	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Réception des travaux d'aménagement de 60 ha de bas fonds ✓ Réparation et réception de l'ouvrage de la vallée de Koumpentoum ✓ Réception de l'ouvrage de la vallée de Dialacoto ✓ Lancement des DAO pour les travaux complémentaires du programme de référence (mare de Koar, piste Tabanding – Koar)
	Mise en valeur des aménagements du programme de référence Tambacounda	Juillet à septembre	CCP, CAR, Experts, ANCAR, BAMTAARE, DRDR, OPP	ANCAR, BAMTAARE	Budgets du projet des protocoles	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Mise en place et redynamisation des Comités de Suivi et Comités de Gestion ✓ Elaboration et mise en oeuvre conventions locales Koumpentoum, Dialacoto, Saraya et Dakatéli ✓ Appui à l'acquisition d'intrants et à la production rizicole et maraîchère ✓ Suivi de la production

Composante	Activités prévues	Période	Acteurs	Responsables	Moyens	Résultats attendus
Aménagements hydro agricoles et pastoraux durables	Poursuite des travaux pour le programme de base dans la région de Fatick	Juillet à septembre	CCP, CAF, ATGR, CG, Bureaux d'études, entreprises, consultants individuels	CAF	Budget du projet	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Sélection et contractualisation avec les entreprises chargées des travaux de la Grande digue anti sel et de l'ouvrage de franchissement de Djikoye ✓ Sélection et contractualisation de l'entreprise chargée de la réalisation de la piste Silmang – Médina Djikoye ✓ Sélection et contractualisation avec les entreprises chargées des travaux pour les 6 vallées ✓ Sélection et contractualisation avec les entreprises chargées des travaux de réhabilitation des 12 digues anti sel ✓ Sélection et contractualisation avec les entreprises chargées des travaux d'aménagement des 7 mares ✓ Finalisation des études d'exécution d'aménagement de périmètres hydro agricoles dans la vallée de Djikoye ✓ Sélection des entreprises chargées des travaux des tronçons de pistes complémentaires

Composante	Activités prévues	Période	Acteurs	Responsable	Moyens	Résultats attendus
Aménagements hydro agricoles et pastoraux durables	Poursuite des travaux pour le programme de base dans la région de Kolda	Juillet à septembre	CCP, ATGR, Bureaux d'études, entreprises	CAK	Budget du projet	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Sélection et contractualisation avec les entreprises chargées des travaux du Seuil aval de Médina Namou ✓ Sélection et contractualisation avec l'entreprise chargée de la réalisation de la piste de Kolda - Médina Namou ✓ Sélection et contractualisation avec l'entreprise chargée des travaux du radier de Vélingara Pakane ✓ Sélection et contractualisation avec l'entreprise chargée de la réalisation de la piste Saré Oura – Vélingara Pakane ✓ Sélection et contractualisation avec les entreprises chargées des travaux d'aménagement des 6 mares ✓ Poursuite des études d'exécution pour l'aménagement de périmètres hydro agricoles dans les vallées de Médina Namou et Vélingara Pakane ✓ Lancement des DAO et sélection des entreprises chargées d'exécuter les travaux du tronçon de piste Thiarappe – Coumbacara ✓ Etudes d'exécution et élaboration des DAO pour l'aménagement de 10 bas fonds

Composante	Activités prévues	Période	Acteurs	Responsable	Moyens	Résultats attendus
Aménagements hydro agricoles et pastoraux durables	Démarrage des travaux pour le programme de base dans la région de Tambacounda	Juillet à septembre	CCP, CAT, ATGR, CG, Bureaux d'études	CAT	Budget du projet	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Etudes d'exécution et élaboration des DAO pour l'aménagement de 350 ha de bas fonds rizières dans le département de Kédougou ✓ Finalisation et lancement DAO pour le recrutement des entreprises chargées des travaux d'aménagement des 8 vallées des départements de Bakel et Tambacounda ✓ Lancement DAO, sélection et contractualisation avec les entreprises chargées des travaux d'aménagement des 5 mares ✓ Etudes d'exécution des travaux pour les PIP ✓ Lancement DAO, sélection et contractualisation avec les entreprises chargées des travaux des tronçons de pistes
	Actions de protection de l'environnement autour des sites des programmes d'ancrage et de référence	Juillet à septembre	CCP, CAR, Experts, CR, IREF, comités locaux	IREF	Budget du protocole	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Animation et sensibilisation autour des actions à mener ✓ Démarrage des activités de reboisement ✓ Ouverture de parcours de bétail ✓ Mise en œuvre d'actions de CES/DRS ✓ Finalisation et mise en œuvre des Plans de gestion des forêts

Composant	Activités prévu	Périod	Acteurs	Responsabl	Moyens	Résultats attendus
Renforcement capacités	Sensibilisation sur les activités et la démarche du projet	Juillet à septembre	ANCAR, BAMTAARE, Experts, CAR, DRDR, OP	ANCAR, BAMTAARE	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Protocoles ✓ Contrat OPP 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Information, sensibilisation à la démarche ✓ Animation préalable pour le lancement des différents programmes
	Mise en œuvre du F de Développement	Juillet à septembre	CCP, Experts, Opérateur FDL, bénéficiaires	Opérateur FDL	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Budget du projet ✓ Contrat Opérateur FDL 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Validation des micro projets par les CRC ✓ Approbation des micro projets par le CNP ✓ Mise à niveau des membres du CRC, des bénéficiaires et de receveurs ruraux sur les dispositions du Manuel du FDL ✓ Mobilisation contrepartie des bénéficiaires ✓ Elaboration et lancement des DAO pour la mise en place des infrastructures ou l'acquisition des équipements ✓ Mise en place des comités de suivi et formation des bénéficiaires
	Appui à la structuration et à la structuration OP	Juillet à septembre	Experts, CAR, ANCAR, BAMTAARE	ANCAR BAMTAARE	Budget des protocoles	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Recensement et diagnostic des OP ✓ Organisation et/ou redynamisation des OP ✓ Structuration des OP

Composant	Activités prévues	Période	Acteurs	Responsables	Moyens	Résultats attendus
Renforcement capacités	Formation des élus locaux	Juillet à septembre	Experts, CAR, OP, Consultants, Adminis.	Consultants individuels	Budget du PAPIL	<ul style="list-style-type: none"> ✓ TDR réactualisés ✓ 1 atelier test organisé au niveau d'une CR par région
	Autres actions d'accompagnement	Juillet à septembre	Experts, CAR, OP, ANCAR, OPP, BAMTAARE	ANCAR, OP, BAMTAARE	Budget des protocoles Budget du projet	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Identification et caractérisation des SFD ✓ Sensibilisation/facilitation pour l'accès au crédit des OP ✓ Identification des actions de lutte contre la pauvreté ✓ Mise en œuvre du programme IEC/Santé (tenue et supervision des causeries) ✓ Distribution des moustiquaires imprégnées
Gestion du projet	Tenue réunions des C et du CNP	Juillet à septembre	CCP, CRC, Experts	CAR	Budget du projet	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Organisation des 2^e réunions des CRC pour l'année 2008 au niveau de chaque région ✓ Organisation réunion du Comité National de Pilotage du projet ✓ Validation des premières requêtes de financement du FDL

Composant	Activités prévu	Périod	Acteurs	Responsabl	Moyens	Résultats attendus
Gestion du Projet	Signature convention (PNDL, ASPRODE) protocoles d'activités avec les IRSV	Juillet à septembre	CCP, CAR, Ex partenaires	CAR/RSEC	PM	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Conventions et protocoles d'activités finalisés et signés ✓ Activités d'appui à l'élevage démarrées dans chacune des 3 régions
	Mise en œuvre de l'accord avec le PAM	Juillet à septembre	CCP, CAR, Ex A.A., bénéfici OPP, partenaires	CAR	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Convention ✓ Budget du projet 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Comités de réception et de distribution mis en place ✓ Vivres distribués aux bénéficiaires ✓ Rapports élaborés et transmis à la CCP et au PAM

