

REPUBLIQUE DU SENEGAL
Un peuple - Un but- Une foi



**MINISTERE DE L'ENVIRONNEMENT, DE LA PROTECTION
DE LA NATURE, DES BASSINS DE RETENTION
ET DES LACS ARTIFICIELS**

**FONDS AFRICAINE
DE DEVELOPPEMENT**

PROJET D'APPUI A LA PETITE IRRIGATION LOCALE (PAPIL)

ANTENNE REGIONALE DE FATICK

**PREMIERE REUNION TRIMESTRIELLE 2008 DU PAPIL
A L'HOTEL « LE PELICAN » DE NDANGANE
Du 06 au 11 Avril 2008**

RAPPORT FINAL

Avril 2008

INTRODUCTION

Après des prières formulées par les uns et les autres, la séance a débuté par un message de bienvenue du chef d'antenne qui a souhaité la bienvenue à l'ensemble des participants. Il en a profité pour faire une brève présentation du site de la réunion qui se situe dans l'arrondissement de Fimela composé des CR que sont Fimela, Loul Séssene, Djilas et Palmarin au niveau desquelles sont prévus des aménagements par le PAPIL.

L'arrondissement de Fimela est marqué par un taux de salinité des eaux et des sols très élevé.

L'ordre du jour adopté comporte les points ci-après :

1. Informations générales ;
2. Evaluation des activités du premier trimestre 2008 ;
3. Evaluation des activités des partenaires, bureaux d'études et consultants ;
4. Réunion du CRC et visite de sites à Boyard ;
5. Programme d'activités et de missions prioritaires pour le second trimestre 2008;
6. Questions diverses.

A la suite du Chef d'antenne, le CNP a pris la parole pour présenter l'agenda et les termes de référence de la réunion. Des observations ont été formulées sur les résultats attendus et les documents à produire (compte rendu de la réunion des partenaires à faire avant la fin de la réunion, compte rendu de la réunion et le rapport de synthèse de l'atelier) avant le départ des participants.

Le CNP en prononçant son discours, est revenu sur le contexte de la réunion qui est caractérisé par une situation difficile dans les pays africains : sécurité alimentaire, production agricole en baisse, etc. Il a en outre mis l'accent sur la région de Fatick marqué par un taux élevé de salinité des terres et qui a des conséquences néfastes sur la santé des populations. Dans ce cadre, il a souligné les attentes aussi bien de l'Etat du Sénégal que de la BAD et du PAPIL.

Au niveau de l'Etat, il s'agit d'aller au delà des objectifs fixés par le projet jugés insuffisants : 2000 ha de terres à récupérer à Fatick, 400 ha de terres de bas fonds à aménager à Tambacounda et 300 ha dans le Kolda. Il s'agit d'augmenter les superficies pour assurer l'approvisionnement en riz à hauteur de 10 000 tonnes et en légumes, d'atteindre 2000 à 3000 tonnes.

Pour la BAD, il s'agit de s'inscrire dans la durée et de travailler pour que le projet soit étendu à partir de 2011. Pour cela, dira le CNP, il faut que le PAPIL soit un projet performant, que les acquis soient consolidés sur le plan des activités opérationnelles. Le taux de décaissement est passé de 4% en 2005 à 16% en 2007 et l'objectif est d'atteindre 30 à 40 % en 2008.

Pour la troisième attente qui est celle du PAPIL, elle est relative à la prise en compte des terres déjà emblavées, à celles prévues dans les sites à aménager et à être beaucoup plus pratique en se fixant des objectifs clairs, ambitieux et précis.

II. EVALUATION DES ACTIVITÉS DU PREMIER TRIMESTRE ;

1. Région de Fatick

Au cours du premier trimestre, les activités menées sont : la valorisation des ouvrages du programme d'ancrage, la mise en œuvre du programme de référence, la mise en œuvre du programme de base et la réalisation d'actions liées à la protection de l'environnement.

En ce qui concerne la valorisation des ouvrages du programme d'ancrage, quatre sous activités étaient ciblées à savoir l'accompagnement à la mise en œuvre des conventions locales, la gestion et maintenance des ouvrages, l'appui à l'amélioration des systèmes d'irrigation (petit matériel, installation réseaux...) et le suivi de la production.

Concernant la valorisation des ouvrages du programme d'ancrage, les conventions locales ont été mises en œuvre au niveau des sites du programme d'ancrage où des réunions ont été organisées pour revisiter le contenu des conventions locales afin de les rendre plus actuelles.

Concernant la gestion et la maintenance des ouvrages, l'appui et l'encadrement apportés ont permis de fixer certaines règles pour la mise en place d'un fonds appelé fonds d'entretien et de maintenance des ouvrages.

L'appui à l'amélioration des systèmes d'irrigation existants a porté sur des formations pratiques, sur la conduite des irrigations en maraîchage et sur l'intensification des cultures

L'appui à l'amélioration des techniques culturales a concerné les villages de Keur Aliou Guèye, Boly et de Néma Bah.

Pour le programme de référence, deux activités étaient ciblées à savoir le suivi des travaux et la mise en valeur des aménagements. Pour les travaux, ceux du périmètre maraîcher de Keur Ousseynou Dieng sont terminés ; les travaux de réhabilitation des deux digues anti sel de Boyard sont terminés, pour l'aménagement de la mare de Mouré confié à l'entreprise SETS, les travaux ont accusé beaucoup de retard obligeant le CNP à adresser une lettre de mise en demeure à l'entreprise.

Concernant le programme de base, l'APD et les DAO ont été finalisés au cours du trimestre pour l'Ouvrage de franchissement et la digue anti sel de Djikoye et les termes de référence pour le recrutement d'un cabinet chargé des études pour les périmètres hydro agricoles sont terminés; les DAO sont lancés depuis le 27 Décembre 2007 pour la piste Sirmang - Médina Djikoye et d'autres pistes pour poursuivre le processus de désenclavement de la zone du Djikoye ont été identifiées en plus de deux autres localités du département de Fatick.

Pour les 6 vallées, un appel d'offres, subdivisé en 3 lots a été lancé le 4 Mars 2008 dans le journal « le soleil », invitant les entreprises ou groupement d'entreprises à soumissionner; les études des 12 vallées sont toujours encours et les d'APD sont terminés pour les 7 mares.

En ce qui concerne les activités d'accompagnement, les actions menées sont les suivantes : mise en œuvre du fonds de développement local (FDL) ; appui à la structuration des OP ; actions de recherche développement ; organisation de séances de restitution de résultats d'études des mares ; appui aux activités d'élevage ; mise en oeuvre du programme IEC sur les maladies hydriques, le paludisme et IST.

A l'issue des différents exposés, les constats ci – après ont été relevés :

➤ Composante aménagements hydro agricoles

- retard dans l'exécution des travaux des ouvrages du programme de référence.
- retard de deux mois constatés au niveau des études des vallées confiées aux 4 consultants ;
- absence de l'inventaire des contraintes techniques liées à l'état des ouvrages du programme d'ancrage;
- le nombre d' ha aménagés et exploités, les contraintes organisationnelles, n'ont pas été soulignés dans le rapport;
- Absence d'information sur le partenariat et les activités à développer avec le PAM.
- absence de données précises sur des questions relatives au système d'irrigation goutte à goutte, à la récupération des terres salées par le processus de désalement, au système d'irrigation (mise en place de petit matériel).

➤ Composante Renforcement des capacités

- niveau de formation des membres des comités d'entretien et de maintenance des ouvrages, leur capacité technique et financière à assurer l'entretien.
- les données quantitatives sur les thèmes de formation, le contenu des modules de formation, le fonds de maintenance des ouvrages, les normes d'entretien, la capacité organisationnelle de ces comités etc... doivent figurer dans le rapport ;
- des informations relatives au programme IEC, la prise en compte de l'aspect genre, les aspects de crédit et de commercialisation doivent figurer de manière détaillée dans le rapport trimestriel de l'antenne;

➤ Composante Gestion de projet

- Suivi des protocoles,
- Taux d'exécution par rapport à la nature des dépenses;
- Absence d'information sur le partenariat et les activités à développer avec le PAM.

Sur ce, des recommandations ont été formulées à l'endroit de l'antenne régionale :

- présenter les rapports trimestriels sur la base de la gestion axée sur les résultats;

- faire l'analyse des résultats obtenus sur la base de la gestion axée sur les résultats;
- revoir la structuration globale du document ;
- consacrer un chapitre sur l'état des lieux du programme d'ancrage avant la valorisation des ouvrages du programme de référence;
- continuer en interne la réflexion pour voir la suite à donner après la tenue des ateliers locaux d'identification de micro projets ;
- faire ressortir dans le tableau de suivi des protocoles avec les partenaires, le solde du budget 2007 non exécuté pour chaque partenaire;
- ressortir le taux d'exécution et le budget par nature de dépenses dans le tableau d'exécution du fonds de roulement.

2. Région de Kolda

La mise en œuvre des activités au cours du deuxième trimestre a tourné autour des activités suivantes : la valorisation des ouvrages du programme d'ancrage, **ii)** la réalisation des travaux du programme de référence, **iii)** la mise en valeur des aménagements du programme de référence **iv)** le démarrage des travaux du programme de base **v)** la mise en œuvre des actions de protection de l'environnement.

Pour la valorisation des ouvrages du programme d'ancrage, les activités suivantes ont été réalisées : appui à l'amélioration des systèmes d'irrigation, mise en place des intrants , redynamisation/formation des comités de gestion pour la maintenance des ouvrages et suivi de la production. En termes de mise en place d'intrants, les sites de Pata et de Dioulacolon ont reçu des semences maraîchères (tomate, oignon, piment, jaxatu, gombo, laitue et chou) et des produits phytosanitaires destinés aux parcelles maraîchères (Décis, Diméthoathe et produits biologiques naturels).

Concernant l'activité rizicole, les comités de gestion en collaboration avec les CAR et avec l'appui de la DR ont procédé à la collecte des semences de riz. Ces semences évaluées à 2877 kg ont été traitées et conservées. Les intrants nécessaires (sacs, produits chimiques, rouleaux fil de fer, bâches imperméables) à la réalisation de cette activité ont été pris en charge par l'ANCAR.

Quant au programme de référence, les activités réalisées sont : le démarrage des travaux de Dioulacolon, Saré Ali et Sinthiou Koutou. Cependant, il a été enregistré des lenteurs énormes dans la progression des travaux et des mises en demeure ont même été notifiées à ces entreprises par le PAPIL sur proposition du Chef d'antenne.

Concernant la mise en valeur des aménagements du programme de référence, en plus des sites de Pata et Dioulacolon, Médina Namou et Vélingara Pakane ont bénéficié dans le cadre des activités maraîchères d'un appui en petit matériel avec essentiellement la mise en place d'arrosoirs (32 au total). Des intrants ont en outre été mis en place avec des semences (gombo, aubergine, chou, laitue, tomate ...) pour une quantité totale de 23 kg en plus des produits phytosanitaires et des engrais.

Pour le programme de base, la procédure de sélection de l'entreprise contractante est en cours pour la réalisation de la piste Kolda-Médina Namou (longue de 9 km) de même que la piste Saré Oura-Vélingara Pakane (longue de 7 km)

Concernant le radier submersible de Vélingara Pakane les études ont été bouclées en Février et l'appel d'offres pour la sélection de l'entreprise chargée de réaliser les travaux est lancé en début Mars 2008. Les soumissions des entreprises sont en cours. Quant aux études d'exécution et l'élaboration du DAO pour le tronçon de *piste Thiarape-Coumbacara*, les TDR ont également été élaborés et soumis à l'approbation de la BAD. Les études APD des 10 *bas-fonds* ont effectivement démarré par une mission de reconnaissance des sites composée du chef de mission de ces études, du socio économiste et du chef d'antenne de Kolda. Les investigations topographiques, géotechniques, pédologiques et socio économiques sont bouclées

En ce qui concerne les activités d'accompagnement, les actions menées sont les suivantes : sensibilisation sur les activités et la démarche du projet,, mise en œuvre du Fonds de Développement Local, appui à la structuration et à l'organisation des OP, formation des producteurs, mise en œuvre du programme IEC/Santé.

Les Observations issues de cette présentation sont :

➤ composante aménagements hydro agricoles

- ◆ Retard sur l'avancement des travaux de référence (Dioulacolon, Saré Aly, Soudouwély) ;
- ◆ Retard sur le déroulement des études de STUDI sur les vallées (2 mois)
- ◆ Quantification des producteurs et petits matériels distribués absent, ainsi que le matériel de lutte contre les feux de brousse et les comités équipés.

➤ composante Renforcement des capacités

- ◆ Confusion des rôles de l'animateur de l'opérateur de proximité basé à Pata ;
- ◆ Absence de données quantitatives sur les communautés rurales touchées par les sensibilisations ;
- ◆ Absence de commentaires sur les activités réalisées avec l'ISRA ;
- ◆ Stratégies développées lors de la formation des comités de suivi des travaux Absence de nombre des OP qui sont encadrés ;
- ◆ Programme IEC pas bien développé dans le rapport ;

- ◆ Absence d'évaluation financière des micros projets du FDL dans le tableau ;
- ◆ Absence de la situation sur le protocole avec l'élevage ;
- ◆ Clarifier l'absence du dispositif opérationnel de GERAD ;

➤ composante Gestion de projet

- ◆ Le montant négatif sur la rubrique foire et rencontre doit être clarifié ;
- ◆ Absence de la situation de protocoles avec les partenaires régionaux ;
- ◆ Absence d'informations sur la consommation en carburant et le kilométrage parcouru..
- ◆ Absence d'information sur le partenariat et les activités à développer avec le PAM.

Les recommandations formulées sont :

- ◆ Surveiller l'avancement des travaux notamment la disponibilité du matériel et du personnel pour leur finalisation avant la saison des pluies ;
- ◆ Résorber le retard dans le dépôt du rapport provisoire des études des vallées par STUDI ;
- ◆ Echanger et harmoniser avec les autres antennes sur la formation des comités de suivi des travaux et la mise en place des ILC ;
- ◆ Améliorer la présentation (forme) du rapport pour une cohérence globale ;
- ◆ Mettre les informations sur les formations en ligne ;
- ◆ Améliorer la présentation générale du document ;

Région de Tambacounda

La mise en œuvre des activités au cours du deuxième trimestre a tourné autour des activités suivantes : (i) la consolidation du programme d'ancrage, (ii) la mise en œuvre du programme de référence, et (iii) la mise en œuvre du programme de base.

En ce qui concerne la consolidation du programme d'ancrage, les activités suivantes ont été réalisées : appui à la production de riz de bas fonds et appui à la production maraîchère.

Pour le programme de référence, les activités menées sont le démarrage des travaux au niveau des Bas fonds de Bandafassi Tanda, Boundoucondi, Kéréwane et Dakatély 1, les travaux de la vallée de Koumpétoum ont démarré dans la deuxième quinzaine du mois de janvier et se poursuivent : les travaux effectués à ce jour sont : fouille de la fondation terminée, semelle et fondation réalisée à 70 %, plateau de dissipation réalisée à 30 %, voile de fondation réalisée à 70 %. Globalement, le niveau d'exécution du chantier est estimé à 25 %.

A Dialocoto, les travaux ont effectivement démarré en fin janvier 2008 et se poursuivent normalement : les travaux effectués à ce jour sont : fouille de la fondation terminée,

remblai de la fosse compactée, fouille de la bêche effectuée, béton de propreté posé, ferrailage de bêche exécuté, vanne réparée. Globalement, le niveau d'exécution du chantier est estimé à 15 %.

Pour la mare de Koar, les rapports d'études et les DAO ont été déposés. Ainsi, les DAO seront transmis à la BAD pour avis de non objection. Pour l'aménagement de Périmètres Irrigués Privés (PIP), il a été retenu de confier l'étude à un consultant individuel pour aménager le potentiel de 50 ha de manière à pouvoir évaluer l'activité en fin de projet. Le contrat du consultant est en cours d'élaboration et sera soumis à la BAD pour avis de non objection.

Dans le cadre du programme de base, il a été retenu pour l'aménagement de 330 ha de bas fonds, de redimensionner les TDR et de négocier avec le bureau d'études le moins disant de manière à rester dans l'enveloppe disponible et couvrir la totalité des travaux (études d'APD, élaboration DAO, contrôle et surveillance des travaux). Actuellement les négociations avec le Bureau d'Etudes STUDI sont en bonne voie et l'étude pourrait être confiée à ce cabinet.

Pour l'aménagement des 8 vallées, le bureau d'études AFID Consultance, chargé des études d'APD, de l'élaboration des DAO et du contrôle des travaux pour l'aménagement des 8 vallées est entrain de finaliser les études. Celles-ci devraient être bouclées en début avril et les DAO disponibles en fin avril de manière à pouvoir permettre le lancement des Dossiers d'Appel d'Offre pour la sélection des entreprises chargées de réaliser les travaux d'aménagement dès le mois de mai 2008.

En ce qui concerne les activités d'accompagnement, les actions menées sont les suivantes : Information et sensibilisation des acteurs locaux ; mise en œuvre du Fonds de Développement Local (FDL) ; structuration des groupements (gestion des infrastructures) ; mise en œuvre du programme de référence.

Les observations et suggestions sont :

➤ composante aménagements hydro agricoles

- Absence de données quantitatives sur les résultats du programme d'appui à la production maraîchère en terme de rendement, de spéculation et de producteurs touchés ;
- retard dans la mise en œuvre des travaux du programme de référence (digues et diguettes des bas fonds non compactées, retard d'un mois pour Dialacoto et délai échu pour Koumpentoum) ;
- retard dans la mise en œuvre des études du programme de base (retard de 6 mois du cabinet AFID pour les vallées, finalisation des DAO pour les mares, études des bas fonds et des PIP pas encore démarrées) ;

- Absence d'information sur le partenariat et les activités à développer avec le PAM.
- taux de réalisation des travaux du programme de référence à préciser

➤ Composante Renforcement des capacités

- Préciser le contenu des thèmes des sessions de formation reçus par les producteurs et les membres des Comités de suivi
- Pour l'IEC/Santé, préciser le nombre de causeries réalisées et le nombre de relais formés
- Préciser les thèmes des séances de sensibilisation et les CR qui étaient concernées et les villages polarisés par ces séances
- Absence d'un paragraphe sur le Genre au niveau du rapport d'activité

➤ Composante Gestion de projet

- Préciser pour le carburant, la consommation, le kilométrage parcouru afin de déterminer une moyenne de consommation
- Elargir les bases de négociation du protocole avec le PROMER aux autres antennes régionales
- Absence d'information de la CCP sur la tenue de la réunion du CRC ;
- Absence d'information sur le partenariat et les activités à développer avec le PAM.

Les recommandations formulées à l'endroit de l'antenne régionale sont :

- Dans le cadre de la présentation du rapport, se mettre dans une logique de gestion axée sur les résultats pour faire ressortir pour chaque activité, les résultats quantitatifs notés ainsi que les dispositifs à prendre pour leur capitalisation
- Assurer un meilleur suivi des prestations des bureaux d'études et des entreprises
- Systématiser l'intégration d'un paragraphe sur le Genre dans le rapport
- En vue d'améliorer le niveau de mise en œuvre des études du programme de base, proposer des solutions concrètes pour accélérer la finalisation des études APD pour les vallées, les bas fonds et les PIP
- Systématiser la transmission des documents de travail des réunions de CRC pour validation/approbation de la CCP avant la tenue de celles-ci

4. Service Administratif et Financier

Le Directeur administratif et financier a présenté les résultats des activités menées durant le trimestre. Il s'agit de :

Situation des acquisitions

Dans le cadre de l'exécution des procédures d'acquisition des biens et services, , la situation des dossiers non finalisés en 2007 se présente comme suit :

- DAO, études surveillance et contrôle d'aménagement de bas fonds dans la région de Tambacounda : Le montant est relativement élevé eu égard au montant prévu à la LBS. Suite aux observations de la BAD la nouvelle commission des marchés a repris le dossier. ;
- Opérateurs de proximité Tambacounda ; Le contrat est transmis à la Direction des marchés pour approbation ;
- Les marchés, du matériel informatique et du mobilier de bureau (Reliquat PAPIL, DBRLA) sont en cours de réception définitive0 ;

Pour le plan de passation des marchés, certains dossiers ont connu un début d'exécution. Il s'agit :

- Réalisation de pistes de à Médina Djikoye, Médina Namo et Vélingara Pakane : phase d'analyse des offres ;
- Revue à mi- parcours du PAPIL (Dossier de consultation et liste restreinte approuvés par la BAD) ;
- Acquisition de trois véhicules (consultation a été lancée) ;
- Etudes APD et contrôle des travaux de aménagements des vallées de Médina Djikoye, Médina Namo et Vélingara Pakane (dossier d'appel d'offre et liste restreinte approuvés par la BAD) ;
- Le recrutement de deux consultants individuels pour l'appui à l'actualisation du site WEB et l'appui à la stratégie de communication du PAPIL a été approuvé par la BAD et mis en œuvre par le PAPIL ;
- Le recrutement d'un consultant individuel en génie civil a été approuvé par la BAD et exécuté par le projet.

Gestion administrative

L'organisation et le fonctionnement du projet sont régis par des procédures de gestion et d'administration conformes au manuel de procédures administratives et financières du projet approuvé par la BAD. Le Programme d'activité et le budget 2008 pour un montant de 5 415 964 000 F CFA ont été approuvés par le comité de pilotage tenu le 22 janvier 2008.

- o Plan de formation.

La BAD a donné son avis de non objection du plan de formation à la date du 15 février 2008 pour un budget estimé à 20 millions.

- Gestion du personnel

Pour une meilleure utilisation du personnel d'appui, une note de service portant affectation de comptables régionaux élaborée est mise en application :

- Mr Mamadou WADE est affecté à la Cellule de Coordination du PAPIL, à Dakar;
- Mr Daouda Sow est affecté à l'Antenne de Tambacounda ;
- Mr Charles François Lalyre est affecté à Antenne de Fatick.

En plus de cela, Mr Cheikh NDIAYE, précédemment Secrétaire, est nommé Aide Comptable de l'Antenne de Kolda.

Le recrutement d'un secrétaire comptable originaire de la région de Kolda est en phase de finalisation. Et il occupera le poste de Secrétaire comptable.

- Gestion financière

A la date du 31 mars 2008, le taux de décaissement du projet est de 18,37 %.

III. EVALUATION DES ACTIVITÉS DES PARTENAIRES, BUREAUX D'ÉTUDES ET CONSULTANT ET ENTREPRISE

La 2^e journée, celle du 08 avril 2008 a été consacrée au partenariat. A cet effet, les partenaires techniques nationaux du PAPIL (DBRLA, DGPRE, CSE), les partenaires techniques régionaux (DRDR, ANCAR, ISRA, IREF, Région Médicale, Inspection Régionale des Services Vétérinaires), les prestataires (Opérateur de proximité CADDEL/CARITAS, Opérateur FDL GERAD), les bureaux d'études (Experco International/Setico, Beco/Setico et Setico/Hydronat), les entreprises de travaux (CAC TP, SETS et A GUASTAPAGLIA), les Présidents de Communautés Rurales partenaires (Toubacouta, Loul Séssène, Fimela, Keur Samba Guèye), le représentant de comité de gestion d'ouvrages(président comité de gestion de Boyard) ont participé à cette rencontre.

1.1. La liste des participants à la journée du partenariat se trouve en annexe.

3.1 Déroulement des travaux de la journée du partenariat

Les travaux se sont déroulés par l'examen des points suivants:

1. Discours introductif du CNP,
2. Présentation successive des activités de chaque partenaire, suivie de discussions et de recommandations,
3. Questions diverses.

3.2 Résultats des travaux

En ouvrant les travaux, Monsieur le Coordonnateur National a souhaité la bienvenue à tous les participants. Il a rappelé les résultats globaux enregistrés par le PAPIL après deux ans d'activités et avec le concours de tous les partenaires. Ces résultats se présentent comme suit.

Au titre de la composante Aménagements- Hydro agricoles et pastoraux durables :

- 8 ouvrages hydro agricoles pour une superficie totale de 300 ha de terres valorisées,
- 730 ha sécurisés contre l'avancée du sel et 450 ha traités,
- Plus de 350 tonnes de production de riz,
- Plus de 150 ha de reboisement,
- 150 tonnes de vivres de soudure distribués en appui aux actions de reboisement et de CES/DRS,
- 1 500 moustiquaires distribuées.

Au titre de la composante Renforcement des capacités, des résultats prometteurs ont également été obtenus après seulement moins d'une année et demi d'activités :

- formation de plus de 1 500 producteurs sur diverses thématiques (techniques production maraîchère, traitement phytosanitaires, etc.) ;
- vulgarisation de paquets technologiques auprès de plus de 2 000 producteurs rizicoles et maraîchers ;
- organisation de voyages d'études au bénéfice des producteurs ;
- appui à la structuration et à la professionnalisation des organisations de producteurs (création de GIE, obtention de reconnaissance juridique et registre de commerce, ouverture de compte en banque, etc.) ;
- formation des comités de Gestion et des usagers sur la gestion des ouvrages ;
- producteur informés et sensibilisés sur le crédit et la commercialisation.

Il a rappelé le contexte dans lequel se tient la présente réunion; contexte économique particulièrement difficile pour les économies africaines à cause de l'augmentation du prix du pétrole avec comme conséquences la hausse vertigineuse des prix des denrées alimentaires. Au Sénégal, le Président de la République vient de tracer la voie en invitant les sénégalais à consommer désormais sénégalais, à consommer désormais le riz local en lieu et place du riz importé. Ce noble objectif mérite le soutien de tous nos compatriotes. Pour répondre à l'appel du Président de la République, le PAPIL renforcera son dispositif dans ses zones d'intervention afin d'accroître notablement sa contribution à l'autosuffisance alimentaire de notre pays. Dans ce cadre, le PAPIL propose de se fixer des objectifs de production pour la campagne 2008. A cet effet un objectif de 10.000 tonnes de riz et à 2500 tonnes de fruits et légumes, pourrait être retenu.

Avant de terminer son intervention, le Coordonnateur National invite les participants à réfléchir dans les conditions d'une relance durable de la production rizicole et horticole dans la région de Fatick.

Après ce discours de bienvenue, la parole a été donnée successivement à chaque partenaire pour présenter son rapport d'activités en mettant en évidence les difficultés rencontrées, les succès, les échecs, les propositions et les recommandations pour l'élaboration des activités futures.

Les résultats issus des différentes présentations se présentent comme suit.

1. Agence Nationale de Conseil Agricole et Rural (ANCAR)

Les activités réalisées par l'ANCAR durant ce trimestre ont été présentées par le Directeur Régional de l'Ankar qui a mis l'accent sur les formations en techniques de conservation et de stockage de riz à Boyard. Les activités de maraîchage ont porté sur l'installation de système goutte à goutte à Keur Ousseynou Dieng, l'organisation de voyage d'échange des techniciens de l'Ankar à Louga pour s'imprégner des nouvelles technologies d'irrigation.

Les difficultés soulevées ont trait au manque de ressources humaines, au niveau financier, les difficultés sont internes à l'ANCAR. Il a tenu à remercier l'antenne de Fatick pour la diligence accordée aux différents dossiers.

La principale activité de ce second trimestre porte sur la préparation de la campagne agricole en rapport avec la DRDR et l'ISRA pour voir ensemble la disponibilité en semences et les itinéraires techniques.

Pour les activités du Conseil agricole, de nouveaux agents seront affectés dans les zones où il est possible d'atteindre des objectifs. En effet, 5 CAR ont été recrutés cette année dans la région pour combler le déficit en personnel. Il faudra mettre l'accent sur l'accessibilité en semences pour les producteurs et se rapprocher des associations comme l'entente de Diouloulou.

A l'issue de cet exposé, les contributions du staff du PAPIL, des PCR et partenaires présents ont essentiellement porté sur l'accès aux semences adaptées à la salinité, la forte demande en semence de qualité dans les zones exploitées, le renforcement de la collaboration avec l'ISRA, le suivi des superficies emblavées, le suivi des productions et rendements permettant de voir l'impact du projet sur le milieu. Les contraintes décelées par rapport à la salinité pour le système goutte à goutte ; le retard pour la formation en technique rizicole; la maîtrise de l'eau; réflexion pour voir la possibilité de privatiser le riz et de penser à trouver des sociétés privées pour produire du riz.

Les recommandations issues de la présentation de l'ANCAR sont :

1. Renforcer le dispositif de terrain de manière à couvrir les zones d'intervention du PAPIL ;
2. Améliorer et diligenter les documents comptables en vue d'assurer le renouvellement dans les délais à temps des fonds ;
3. Renforcer la formation des producteurs;
4. Réfléchir sur le dispositif à mettre en place pour la relance durable de la production rizicole et horticole.

2. Institut de Sénégalais de Recherche Agricole (ISRA)

Les activités menées par l'ISRA ont porté essentiellement sur la mise en place des pépinières et le choix des sites.

Pour le second trimestre, il a été retenu de mener des activités relatives à la mise en place de pépinières, au choix des sites de mise en défens et au piquetage des parcelles de plantation.

Les questions soulevées ont trait à l'adaptation et à l'acceptabilité des variétés par les populations, à la mission de l'ISRA par rapport au besoin des populations qui disposent de compétences locales, aux rendements issus du test réalisé au niveau du périmètre de KOD, aux variétés et espèces adaptées pour les eaux souterraines, sur la formation à l'utilisation des pesticides. Les réponses apportées par l'ISRA sont que l'aspect socio économique est bien pris en compte dans les activités de l'ISRA avec une forte implication des populations (cas de Boly). L'approche participative est bien intégrée dans la démarche de l'ISRA dans le cadre de l'agro foresterie. Concernant les pesticides, un plan de formation va être mis en place pour renforcer la capacité technique des populations.

Comme recommandations, il a été retenu pour l'ISRA de :

1. Résorber les retards constatés dans l'exécution des activités,
2. Participer à la tenue d'atelier régional sur la lutte anti sel,
3. Etre plus présent dans les sites du PAPIL,
4. Proposer un document triennal permettant d'avoir une plus grande visibilité et de lisibilité sur les activités.

3. Inspection régionale des services vétérinaires

Le protocole qui lie le PAPIL à l'IRSV est en cours d'élaboration (sous réserve de la signature de la convention) et tourne essentiellement autour des activités suivantes :

1. l'apiculture : mise en place de ruches, formation et suivi des apiculteurs,
2. la mise en place de chèvres villageoises : amélioration de la production laitière de la chèvre locale et formation des producteurs en transformation du lait en fromage,
3. les cultures fourragères pour l'alimentation des chèvres,
4. la gestion des mares.

4. Inspection Régionale des Eaux et Forêt (IREF)

L'inspecteur régional des eaux et forêt a fait une brève présentation des activités prévues durant le trimestre et qui portent sur la production de plants, la lutte contre les feux de brousse, le renforcement de capacités des producteurs, les actions de CES/DRS.

Les activités menées durant le trimestre sont la prospection de sites de pépinière, la remise en état des pépinières, la prospection de sites pour la mise en défens, les réunions de sensibilisation et de redynamisation des comités de lutte contre les feux de brousse.

Les questions soulevées après cette présentation ont trait au reboisement sur les digues anti sel au suivi des reboisements, au dispositif mis en place pour le suivi des plantations, au taux de réussite des plantations, aux actions de CES/DRS au niveau des mares; au processus d'élaboration des plans simples de gestion.

Les réponses apportées par l'IREF sont que le taux de réussite est évalué après 3 ans avec un suivi régulier annuel des taux de reprise. Pour les plans simples de gestion des forêts, le processus est long et demande beaucoup plus de temps (2ans). La collaboration avec l'ISRA est permanente selon l'inspecteur qui souligne que la lutte contre l'ensablement ne peut se faire que sur le terrain pour voir ce qu'on peut proposer comme option de fixation. Les recommandations issues de cette présentation sont :

1. Encourager les actions de mise en défense parallèlement aux actions de reboisement,
2. Développer les actions de CES/DRS par la mise en place de cordons pierreux surtout dans le département de Foundiougne,
3. Mettre l'accent sur le suivi des actions de reboisement.

5. Direction Régionale du Développement Rural (DRDR)

Au cours du premier trimestre, les activités réalisées sont : le suivi des cultures, la participation à la restitution des études sur les mares, et à l'identification des micro projets dans le cadre du fonds de développement local, la formation des comités de suivi des travaux. Des constats ont été faits sur le terrain et des recommandations formulées pour un meilleur suivi des activités.

Le partenariat est en bonne voie aussi bien avec l'Ankar, l'ISRA et autres acteurs de la région.

Pour le prochain trimestre, il est prévu en plus des actions au niveau des programmes d'ancrage, de référence et de base, la tenue de l'atelier sur les conditions d'exploitation des bas fonds. Les questions et suggestions ont porté sur les fonctions des mares qui sont à but pastoral, sur la gestion et l'entretien des mares, la divagation des animaux, etc... Le choix des variétés se fait sur la base des conditions du milieu a précisé le Directeur de la DRDR. Toutes les missions programmées ont été effectuées et la collaboration est satisfaisante avec le PAPIL.

Les recommandations sont :

1. Tenue de l'atelier régional sur la problématique de la lutte anti sel,
2. Organisation d'un atelier sur la prévention et la gestion des conflits dans les vallées aménagées par le PAPIL ;
3. Engager la réflexion sur la relance de la riziculture et définir les objectifs pour la campagne de 2008.

6. Région Médicale (RM)

Les résultats issus des activités menées durant le premier trimestre ont été présentés par le représentant de la région médicale. Il s'agit du démarrage des causeries dans certains districts et la tenue de réunions pour une meilleure décentralisation des actions en les confiant directement aux districts. Les principales contraintes soulevées sont : le redécoupage des districts et les problèmes de décaissement.

Pour le prochain trimestre, les causeries seront renforcées et certains districts vont démarrer effectivement cette activité dans les villages polarisés par les aménagements.

Les recommandations sont:

1. Résorber les retards en intensifiant les activités en cours du deuxième trimestre;

2. Fournir à temps les pièces justificatives comptables pour permettre le renouvellement des fonds à temps.

7. DGPRE

Une présentation a été faite sur la mission de la DGPRE qui a mis l'accent sur les objectifs qui lui ont été assignés par le projet. Durant le premier trimestre, aucune activité n'a été exécutée.

Les activités prévues durant le prochain trimestre sont :

1. Suivi et contrôle des piézomètres,
2. Support de synthèse des travaux,
3. Analyse des échantillons pour suivi des eaux souterraines.

La principale recommandation porte sur l'actualisation du programme d'activités pour 2008 dans les meilleurs délais.

8. Centre de Suivi Écologique (CSE)

Au cours de ce premier trimestre, aucune activité n'a été réalisée par le centre de suivi écologique.

La principale recommandation porte sur le suivi du PGES et de la préparation et l'exécution à temps des activités prévues pour le prochain trimestre.

9. Les Entreprises

Une situation globale a été présentée par l'ATGR qui a mis l'accent sur les retards enregistrés dans la conduite des travaux du programme de référence. A ce jour, deux entreprises sur quatre ont terminé leurs travaux. Il s'agit de A. GUASTAPAGLIA et de HASSAN EZZEDINE pour le périmètre de Keur O Dieng et les digues anti sel de Boyard.

Les entreprises SETS pour la mare de Mouré et CAC TP pour l'ouvrage de K A Guèye se sont exprimées pour expliquer les raisons de ces retards qui leur sont entièrement imputables.

Des engagements ont été pris par SETS de terminer les travaux dans un délai de 10 jours, et par CAC TP de terminer dans un délai d'un mois.

10. Opérateur de proximité (CADDEL – CARITAS)

Le responsable du cabinet CADDEL a réitéré son engagement à exécuter la mission qui lui est assignée conformément aux termes de contrat. Il a par ailleurs présenté son rapport d'activités.

11. Opérateur FDL :

La présentation de l'opérateur est reportée à la réunion du CRC, prévue le 09 avril 2008.

IV. Relance de la riziculture

Suite à l'invite du Coordonnateur National, les participants ont échangé sur les conditions de la relance durable de la production rizicole. A l'issue des débats fructueux, la réunion a fait les recommandations suivantes.

1. Identification d'un programme de production de riz au titre de la campagne agricole 2008 :
 - superficie à emblaver : 5.000 ha ;
 - rendement : 1,5 tonnes/ ha ;
 - Production escomptée : 7.500 tonnes.
2. Mise en place d'un comité régional de réflexion sur la relance de la production rizicole, coordonné par le Directeur de la DRDR avec la participation de tous les acteurs de développement et notamment ceux dont les activités sont en rapport avec la production agricole.

V. Conclusion et recommandations

La journée du partenariat a permis de noter que les résultats obtenus sont globalement satisfaisants, malgré les difficultés rencontrées dans l'exécution des protocoles de certains partenaires. Les recommandations formulées pour chaque partenaire permettront d'améliorer notablement les performances de ceux-ci.

Les recommandations générales formulées concernant :

1. L'organisation d'un atelier régional sur la problématique de la lutte anti sel ;
2. L'organisation d'un atelier sur la prévention et la gestion des conflits dans les vallées aménagées par le PAPIL ;
3. La mise en place d'un comité régional de réflexion sur la relance durable de la production rizicole et horticulture.

A l'issue des travaux, le Coordonnateur National a tenu à féliciter et remercier tous les participants pour leur contribution importante aux travaux de cette journée.

IV. RÉUNION DU CRC ET VISITE DE SITES À BOYARD ;

4.1 Réunion du CRC

Le Mercredi 09 Avril à 9h45 s'est tenue dans la salle de réunion de l'hôtel Pélican à Ndangane la deuxième réunion trimestrielle 2008 du comité régional de concertation du PAPIL.

Elle avait pour ordre du jour :

1. Informations générales
2. Adoption du PV de la dernière réunion
3. Examen du bilan des activités du trimestre écoulé et du programme d'activités du second trimestre 2008

4. Présentation des premiers micros projets à financer dans le cadre du fonds de développement local (FDL)
5. Questions diverses.

La réunion a été présidée par l'Adjoint au Gouverneur chargé du développement qui, après vérification du quorum a fait adopter l'ordre du jour et a donné la parole au Coordonnateur National. Après une brève présentation sur le contexte de la réunion, le CNP a félicité et encouragé le CRC de Fatick. La parole a été ensuite donnée au Chef d'antenne régional.

1. Informations générales

1.1 les résultats de la réunion du comité de pilotage tenue à Dakar en janvier 2008 a été brièvement présenté aux participants. Les membres de ce comité ont bien apprécié les activités menées par le projet et ont adopté le programme 2008.

1.2 la seconde information concerne la réflexion sur la relance de la riziculture qui a été largement discutée lors de la journée du partenariat. A cet effet, il a été retenu de mettre en place un comité qui sera coordonné par la DRDR et d'autres acteurs de la région seront impliqués particulièrement les présidents de conseil rural.

2. Adoption du PV de la dernière réunion

Le PV de la réunion a été présenté aux participants. Des suggestions ont été soulevées par quelques membres sur l'intérêt d'établir un calendrier de formation sur le suivi des ouvrages. Des questions relatives à la disponibilité en semences de qualité ont été soulevées. Des échanges ont porté sur le comité de réflexion sur la relance de la riziculture qui devra être mis en place au niveau de la région avec l'implication des acteurs à la base (PCR). Il a été soulevé la question relative à la réflexion engagée au mandat donné à l'ARD lors de la réunion du CRC sur la gestion et la maintenance des ouvrages en rapport avec le conseil régional. De ce fait, le PAPIL sera largement impliqué dans la préparation des termes de référence et des documents de travail. Après ces discussions, le PV a été adopté à l'unanimité.

3. Examen du bilan des activités du trimestre écoulé et du programme d'activités du second trimestre 2008

Les activités réalisées durant le premier trimestre ont été présentées par le chef d'antenne. Il s'agit :

Composante A : Aménagements hydro agricoles et pastoraux durables

Au cours du premier trimestre, les activités réalisées pour la composante aménagement hydro agricoles sont : la valorisation des ouvrages du programme d'ancrage, la mise en œuvre du programme de référence, la mise en œuvre du programme de base et la réalisation d'actions liées à la protection de l'environnement.

Composante B : Renforcement de capacités

Pour cette composante, les activités menées sont les suivantes : mise en œuvre du fonds de développement local (FDL) ; appui à la structuration des OP ; actions de recherche développement ; organisation de séances de restitution de résultats d'études ; appui aux activités d'élevage ; mise en œuvre du programme IEC/Santé.

Après la présentation des activités menées durant ce premier trimestre et le programme d'activités, des questions et observations ont été soulevées par les membres du CRC. Il s'agit du démarrage effectif des travaux de la piste de Sirmang-Médina Djikoye en tenant compte de l'hivernage et des parcelles agricoles qui seront concernées par l'emprise de la piste . Les risques de noyade au niveau des mares doivent être intégrés dès à présent pour préparer les populations à des séances d'animation et de sensibilisation. Le souhait de certains membres est l'extension du PAPIL dans d'autres CR de la région notamment dans les départements de Fatick et Gossas. La gestion des ouvrages, la formalisation des conventions locales et le volet environnement sont des aspects importants à prendre en compte par le projet.

Une suggestion a été faite pour l'implication des Directeurs d'écoles par le biais de l'éducation environnementale dans le cadre des activités de reboisement. Le retard des travaux d'exécution de la mare de Mouré a été encore un fois discuté et les engagements de l'entreprise de terminer les travaux ont été portés au PCR et à tous les membres du CRC.

Le président du CRC a soulevé des questions relatives à l'implication des collectivités dans le choix des entreprises, le renforcement de capacités des élus pour la maîtrise du nouveau code des marchés.

Pour le conseil régional, les activités prévues ont été exécutées en grande partie ; un travail satisfaisant a été exécuté par l'antenne régionale. Cependant, il a posé les jalons pour l'éventualité de l'élaboration d'un protocole entre le conseil régional et le PAPIL dans la mesure où ils ont des activités en commun (filrière caprine, système goutte à goutte).

L'implication des femmes dans les activités de reboisement et dans le cadre du fonds de développement local a été soulignée.

Pour toutes ces questions et suggestions, des réponses ont été apportées par l'équipe de l'antenne et le coordonnateur National.

Concernant la piste de Sirmang, les travaux vont démarrer durant ce second trimestre, et les séances d'animation qui ont déjà commencé par l'opérateur seront renforcées pour préparer les producteurs. Le processus d'acquisition des biens et services concernant les aménagements hydro agricoles est du ressort de la cellule de coordination et non de celui des collectivités locales qui sont elles largement impliqués dans la gestion du Fonds de développement local.

Concernant particulièrement le désenclavement de Ngadado dans la CR de Ndiéné Lagem, il n'est pas prévu pour le moment de réaliser une piste. C'est au niveau des autres types d'ouvrages retenus que des pistes de production sont pour le moment prévues.

Avant d'aborder le quatrième point de l'ordre du jour, le président du CRC a fait un résumé des points importants:

- Renforcement des séances d'information et de sensibilisation à l'endroit des populations;
- Meilleure concertation entre l'ARD, le Conseil Régional, la DRDR et les autres partenaires;
- Forte implication des femmes et des jeunes dans les activités de reboisement et des actions de lutte contre la pauvreté.
-

Sur ce, le bilan du premier trimestre et le programme prévu pour le second ont été adoptés.

4. Présentation des premiers micros projets à financer dans le cadre du fonds de développement local (FDL)

Les micro projets sélectionnés lors des ateliers régionaux de planification ont été présentés par l'opérateur FDL. Au total, 9 communautés rurales sont concernées, 6 parmi les 9 ont retenu des micros projets liés à l'accès à l'eau. Les activités génératrices de revenu ou AGR occupent aussi une place importante dans le choix des communautés. Le FDL faut il le rappeler, vient compléter les actions du projet dans sa lutte contre la pauvreté. Le tableau ci-dessous indique la nature des micro projets retenus.

Tableau : Liste des micro – projets identifiés

Département	Communautés rurales	Micro projet	Nature du micro projet	Commentaire
Fatick	Fimela	Case de santé	Infrastructure	
		2 salles de classe	Infrastructure	
		4 souks à la gare routière	AGR	Pour les recettes de la CR
	Loul Séssene	Magasin de stockage	AGR	Pour le GIE de Boyard
		Adduction d'eau	Infrastructure	-
	Diouroup	Adduction d'eau	Infrastructure	-
Foundiougne	Keur Saloum Diané	2 salles classe équipées	Infrastructure	-
		10 souks au marché	AGR	Pour les recettes de la CR
		2 latrines au CEM	Infrastructure	-
	Djilor	Adduction d'eau au CEM	Infrastructure	-
		Décortiqueuse à riz + abri	AGR	Pour GIE femmes Boly
	Keur S Guèye	4 salles classe équipées	Infrastructure	Pour nouveau lycée Djilor
Foundiougne	Toubacouta	Adduction d'eau	Infrastructure	-
		19 souks	AGR	Pour les recettes de la CR
Gossas	Colobane	Décortiqueuse à riz + abri	AGR	Pour GIE :Keur A Guèye
		Adduction d'eau	Infrastructure	-
	Djéné Laghem	8 souks	AGR	Pour les recettes de la CR
		Adduction d'eau	Infrastructure	-

La nature des micro projets retenus a fait l'objet de beaucoup de discussions de la part des membres du CRC. Certains micro projets (cas des souks) sélectionnés par 4 CR posent problème selon le Coordonnateur National. Il précise que le FDL est mis en œuvre pour lutter contre la pauvreté. A cet effet, il souligne que l'accent doit être mis sur

les micro projets qui luttent contre la pauvreté (adduction d'eau, case de santé) et qui répondent aux critères d'éligibilité du PAPIL.

Pour les membres du CRC et l'équipe de l'opérateur FDL, les souks sont bien éligibles dans la mesure où des marchés ruraux figurent parmi les activités pouvant être financées par le projet. En outre, ces souks sont non seulement des besoins exprimés à la base mais génèrent des revenus pour les recettes de la CR. Certains PCR ont tenu à montrer par des exemples concrets l'intérêt des souks qui génèrent des fonds additionnels pour la communauté rurale.

En conclusion, le président du CRC a fait les propositions suivantes :

1. Tenir une séance de travail entre l'opérateur FDL et le staff du PAPIL ;
2. Revoir les micro projets en retournant sur le terrain pour rencontrer les acteurs à la base.

5. Questions diverses

En l'absence de questions diverses, la séance a été levée à 14h45mn.

4. 2 Visites de Site

Elles ont concerné la visite d'une exploitation privée de fraises dans la zone de Samba Dia ; des exploitations maraîchères gérées par des individuels et deux digues anti sel de la vallée de Boyard. Ces visites ont mobilisé les membres du CRC, le staff du PAPIL, le Coordonnateur National et le Gouverneur de région. Une forte mobilisation composée en grande partie de femmes a été trouvée sur le site. Les populations de Boyard ont adressé un message de remerciement à l'endroit de l'équipe du projet pour toutes les réalisations et activités menées dans leur zone.

Le Gouverneur de région et président du CRC en a profité pour encourager les populations à travailler davantage pour propulser un développement durable dans la zone. Pour lui, les ouvrages construits par le projet doivent être bien entretenus et bien gérés pour pérenniser les actions entamées. Il a terminé en remerciant les populations de l'accueil réservé à la délégation et leur engagement à travailler aussi bien avec le PAPIL qu'avec les autres partenaires techniques.

V. PROGRAMME D'ACTIVITÉS ET DE MISSIONS PRIORITAIRES POUR LE SECOND TRIMESTRE ;

Les programmes d'activités du second trimestre et les missions prévues sont indiqués dans le tableau ci-dessous.

VI. QUESTIONS DIVERSES

Les protocoles d'activités avec les Inspections Régionales des Services Vétérinaires (IRSV) ont été examinés pour chaque antenne. A l'issue de cet examen, les activités ont été redéfinies et les présentations harmonisées.

Il a été recommandé à la CCP de prendre toutes les dispositions idoines pour diligenter la signature de la convention nationale dans les meilleurs délais afin de garantir l'exécution des activités à partir du mois d'avril 2008.

La date de la prochaine réunion trimestrielle a été fixée pour la période du 06 au 11 juillet 2008 à Kolda.

Annexe 1 : Programme d'activités du 2^e trimestre 2008

Composante	Activités prévues	Période	Acteurs	Responsables	Moyens	Résultats attendus
Aménagements hydro agricoles et pastoraux durables	Valorisation des ouvrages du programme d'ancrage au niveau des régions de Fatick, Kolda et Tambacounda	Avril à juin	CCP, CAF, ATGR, Consultant, entreprises	CAR	Budget du projet	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Programme de la campagne hivernale élaboré ✓ Travail de sols pour l'appui à la riziculture effectué ✓ Intrants (semences, engrais, produits phytosanitaires, etc.) mis en place ✓ Comités de Gestion pour la maintenance des ouvrages redynamisés et/ou formés ✓ Production suivie et évaluée
	Finalisation des travaux des ouvrages du programme de référence dans la région de Fatick	Avril à juin	CCP, CAF, ATGR, Consultant, entreprises	CAF	Budget du projet	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Programme de la campagne hivernale élaboré ✓ Périmètre maraîcher de Keur Ousseynou Dieng (vallée de Médina Djikoye) réceptionné ✓ Dignes anti sel Boyard 1 et 2 réceptionnées ✓ Travaux du 2^e seuil de retenue de Keur Aliou Guèye finalisés et réceptionnés ✓ Travaux d'aménagement de la mare de Mouré finalisés et réceptionnés

Composante	Activités prévues	Période	Acteurs	Responsables	Moyens	Résultats attendus
Aménagements hydro agricoles et pastoraux durables	Mise en valeur des aménagements du programme de référence de Fatick	Avril à juin	CCP, CAR, Experts, ANCAR, DRDR, OPP	ANCAR, OPP	Budgets du projet et des protocoles	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Processus d'élaboration des conventions locales démarré ✓ Intrants mis en place ✓ Production suivie et évaluée pour la production maraîchère
	Réalisation des travaux du programme de référence de Kolda	Avril à juin	CCP, CAR, ATGR, entreprises	CAK	Budget du projet	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Travaux des ouvrages amont et aval de Dioulacolon finalisés et réceptionnés ✓ Travaux pour ouvrages de Saré Ali et Soudouwély finalisés et réceptionnés ✓ Travaux de construction de la piste de Sinthiou Koutou finalisés et réceptionnés
	Mise en valeur des aménagements du programme de référence de Kolda	Avril à juin	CCP, CAR, Experts, ANCAR, BAMTAARE, DRDR, OPP	ANCAR, OPP, BAMTAARE	Budgets du projet et des protocoles	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Comités de gestion mis en place et fonctionnels ✓ Processus d'élaboration des conventions locales démarré ✓ Intrants mis en place ✓ Production suivie et évaluée pour la production maraîchère

Composante	Activités prévues	Période	Acteurs	Responsables	Moyens	Résultats attendus
Aménagements hydro agricoles et pastoraux durables	Réalisation des travaux du programme de référence de Tambacounda	Avril à juin	CCP, CAR, ATGR, entreprises	CAT	Budget du projet	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Travaux d'aménagement de 70 ha de bas fonds finalisés et réceptionnés ✓ Travaux de construction de la retenue de Koumpentoum finalisés et réceptionnés ✓ Travaux de réhabilitation de la retenue de Dialacoto finalisés et réceptionnés ✓ DAO pour les travaux complémentaires du programme de référence (mare de Koar, piste Tabanding – Koar) lancés
	Mise en valeur des aménagements du programme de référence de Tambacounda	Avril à juin	CCP, CAR, Experts, ANCAR, BAMTAARE, DRDR, OPP	ANCAR, OPP, BAMTAARE	Budgets du projet et des protocoles	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Comités de Gestion mis en place et/ou redynamisés ✓ Processus d'élaboration des conventions locales (Koumpentoum, Dialacoto et Kédougou) démarré ✓ Intrants mis en place ✓ Production suivie et évaluée pour la production maraîchère

Composante	Activités prévues	Période	Acteurs	Responsables	Moyens	Résultats attendus
Aménagements hydro agricoles et pastoraux durables	Démarrage des travaux pour le programme de base dans la région de Fatick	Avril à juin	CCP, CAF, ATGR, CG, Bureaux d'études, entreprises, consultants individuels	CAF	Budget du projet	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Entreprises chargées des travaux de la digue anti sel et de l'ouvrage de franchissement de Djikoye sélectionnées et contrats signés ✓ Entreprise chargée de la réalisation de la piste Sirmang – Médina Djikoye sélectionnée et travaux démarrés ✓ Entreprises chargées des travaux pour les 6 vallées sélectionnées et contrats signés ✓ DAO pour le recrutement des entreprises des travaux de réhabilitation des 12 digues anti sel lancés ✓ DAO pour le recrutement des entreprises chargées des travaux d'aménagement des 7 mares lancés ✓ BE pour l'étude d'exécution d'aménagement de périmètres hydro agricoles dans la vallée de Djikoye choisi ✓ Consultation restreinte pour la sélection du BE chargé de l'étude d'exécution des tronçons de pistes complémentaires lancée

Composante	Activités prévues	Période	Acteurs	Responsables	Moyens	Résultats attendus
Aménagements hydro agricoles et pastoraux durables	Démarrage des travaux pour le programme de base dans la région de Kolda	Avril à juin	CCP, CAR, ATGR, CG, Bureaux d'études, entreprises	CAK	Budget du projet	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Etudes complémentaires pour Seuil aval de Médina Namo finalisées et DAO validé ✓ Entreprise chargée de la réalisation de la piste de Kolda - Médina Namo sélectionnées et travaux démarrées ✓ Entreprise chargée des travaux du Seuil aval de Vélingara Pakane sélectionnée et contrat signé ✓ Entreprise chargée de la réalisation de la piste Saré Oura – Vélingara Pakane sélectionnées et travaux démarrées ✓ DAO pour le recrutement des entreprises chargées des travaux d'aménagement des 6 mares lancés ✓ BE pour l'étude d'exécution des périmètres hydro agricoles dans les vallées de Médina Namo et Vélingara Pakane choisis ✓ Consultation restreinte pour la sélection du BE chargé de l'étude d'exécution du tronçon de piste Thiarap – Coumbacara lancée ✓ Etudes d'exécution et élaboration des DAO pour l'aménagement de 10 bas fonds finalisés

Composante	Activités prévues	Période	Acteurs	Responsables	Moyens	Résultats attendus
Aménagements hydro agricoles et pastoraux durables	Démarrage des travaux pour le programme de base dans la région de Tambacounda	Avril à juin	CCP, CAT, ATGR, CG, Bureaux d'études	CAT	Budget du projet	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Consultants pour les études d'exécution et élaboration des DAO pour l'aménagement de 350 ha de bas fonds rizicoles dans le département de Kédougou recrutés et études démarrées ✓ Etudes d'exécution pour l'aménagement des 8 vallées des départements de Bakel et Tambacounda finalisées et DAO lancés ✓ DAO pour le recrutement des entreprises chargées des travaux d'aménagement des 5 mares lancés ✓ Etudes d'exécution pour l'aménagement des PIP finalisées et DAO validés ✓ Consultation restreinte pour la sélection du BE chargé de l'étude d'exécution des tronçons de pistes complémentaires lancée
	Actions de protection de l'environnement autour des sites des programmes d'ancrage et de référence	Avril à juin	CCP, CAR, Experts, CR, IREF, comités locaux	IREF	Budget du protocole	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Séances d'animation et de sensibilisation autour des actions à mener effectuées ✓ Pépinières mises en place et sites de reboisement sélectionnés ✓ Actions de CES/DRS réalisées au niveau des sites d'intervention ✓ Processus d'élaboration des Plans de gestion des forêts continué

Composante	Activités prévues	Période	Acteurs	Responsables	Moyens	Résultats attendus
Aménagements hydro agricoles et pastoraux durables	Mise en œuvre des activités de suivi environnemental	Avril à juin	CCP, AR, CSE, DGPRE	CSE, DGPRE	Budget protocole	<ul style="list-style-type: none"> ✓ DAO pour réseau piézométrique finalisé et lancé ✓ Missions de suivi réalisées par DGPRE et CSE
Renforcement des capacités	Sensibilisation sur les activités et la démarche du projet	Avril à juin	ANCAR, OPP, BAMTAARE, Experts, CAR, DRDR, OP	ANCAR, OPP, BAMTAARE	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Protocoles ✓ Contrat OPP 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Séances d'information et de sensibilisation sur la démarche et les activités tenues au niveau des sites d'intervention du projet ✓ Séances d'animation préalable pour le lancement des différents programmes tenues
	Mise en œuvre du Fonds de Développement Local	Avril à juin	CCP, Experts, CAR, Opérateur FDL, CRC, bénéficiaires	Opérateur FDL	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Budget du projet ✓ Contrat Opérateur FDL 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Dispositions du Manuel de procédures vulgarisés auprès des acteurs impliqués dans la mise en œuvre (receveurs du Trésor, PCR, membres ILC, etc.) ✓ Ateliers de mise à niveau des membres du CRC sur les critères d'évaluation des demandes de financement du FDL tenus ✓ Demandes de financement des micros projets élaborés et validées par les CRC ✓ Membres des commissions de passation des marchés formés ✓ Contreparties des bénéficiaires mobilisées ✓ Comités de suivi des infrastructures mis en place et leurs membres formés
	Appui à la structuration des OP	Avril à juin	Experts, CAR, OP, ANCAR, BAMTAARE	OPP	Contrat des OPP	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Recensement et diagnostic des OP effectués ✓ OP organisées et/ou redynamisées

Composante	Activités prévues	Période	Acteurs	Responsables	Moyens	Résultats attendus
Renforcement des capacités	Formation des élus locaux	Avril à juin	Experts, CAR, élus, OP, CV, Consultants, Aut. Adminis.	Consultants individuels	Budget du PAPIL	<ul style="list-style-type: none"> ✓ TDR réactualisés et consultants sélectionnés ✓ 1 atelier test organisé au niveau d'une CR par région
	Conseil agricole et vulgarisation	Avril à juin	Experts, CAR, OP, ANCAR, OPP, RM, BAMTAARE	ANCAR et BAMTAARE	Budget des protocoles	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Paquets technologiques adaptés (riziculture et maraîchage) vulgarisés auprès des producteurs des sites d'intervention ✓ Producteurs des sites des programmes d'ancrage et de référence formés sur des thématiques appropriés (nouvelles techniques maraîchères et rizicoles, traitement phytosanitaires, multiplication de semences, etc.) ✓ Voyages d'études organisés
	Autres actions d'accompagnement	Avril à juin	Experts, CAR, OP, ANCAR, OPP, RM, BAMTAARE	ANCAR, OPP et BAMTAARE	Budget des protocoles Budget du projet	<ul style="list-style-type: none"> ✓ SFD identifiés et caractérisés ✓ OP sensibilisés sur l'accès au crédit ✓ Etudes sur la commercialisation démarrées ✓ Actions de lutte contre la pauvreté identifiées au niveau des sites des programmes d'ancrage et de référence ✓ Programme IEC/Santé (établissement de la situation de référence des nouveaux sites, formation des nouveaux relais, tenue et supervision des causeries, préparation campagne de distribution des moustiquaires) mis en œuvre

Composante	Activités prévues	Période	Acteurs	Responsables	Moyens	Résultats attendus
Gestion du projet	Tenue réunion CRC	Avril à juin	CCP, CRC, CAR, Experts	CAR	Budget du projet	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Réunions des CRC au niveau de chaque région tenues ✓ Membres des CRC informés sur les activités du trimestre passé et de celui à venir ✓ Premières demandes de financement du FDL validées par les CRC
	Signature conventions (PNDL, PROMER, ASPROBED) et protocoles d'activités avec les partenaires techniques (IRSV, DREEC, etc.)	Avril à juin	CCP, CAR, Experts, partenaires	CAR/RSEC	Budget du projet	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Conventions et protocoles d'activités finalisés et signés
	Mise en œuvre Convention PAM	Avril à juin	CCP, CAR, Experts, bénéficiaires, partenaires	ATGR/CAR	Budget du projet et Convention PAM/PAPIL	<ul style="list-style-type: none"> ✓ PTA régionaux élaborés et validés par le PAM ✓ Vivres de soudures mis à la disposition du PAPIL ✓ Vivres distribuées aux bénéficiaires
	Audit des comptes	Avril à juin	CCP, Bureau d'audit	SAF	Contrat du bureau d'audit	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Comptes de l'exercice 2007 audités ✓ Rapport provisoire disponible

Composante	Activités prévues	Période	Acteurs	Responsables	Moyens	Résultats attendus
Gestion du projet	Acquisition de biens et services	Avril à juin	CCP, Fournisseurs	DAF	Budget du projet	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Secrétaire de l'antenne de Kolda recruté ✓ Fournisseur pour l'acquisition de 3 véhicules sélectionné et contrat signé ✓ Matériels bureautiques et informatiques complémentaires livrés et réceptionnés ✓ Travaux d'embellissement et de réhabilitation de la CCP et des antennes finalisés ✓ Contrats de maintenance du matériel élaborés, signés et mis en œuvre
	Mise en œuvre du plan de communication	Avril à juin	CCP, Cons. Com. Fournisseurs	RSEC	Budget du projet	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Panneaux signalétiques mis en place ✓ Programme de communication externe mis en œuvre (séances d'animation avec radios locales) ✓ Plaquettes de présentation du projet réalisées
	Revue à mi parcours des activités du projet	Avril à juin	CCP, DGBRLA, DCEF, DDI, Cabinet, bénéficiaires	RSEC	Budget du projet	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Cabinet chargé de la revue à mi parcours sélectionné et contrat signé ✓ Documents préparatoires de la revue à mi parcours élaborés
	Evaluation des activités du projet	Avril	CAR, antennes régionales	RSEC	Budget du projet	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Réunion trimestrielle de coordination tenue ✓ Activités du 1^{er} trimestre évaluées ✓ Programme d'activités et de missions du 2^e trimestre élaboré ✓ Rapport trimestriel des activités élaboré

Annexe 2 : Programme de mission de l'équipe du projet

Programme de mission du Coordonnateur National (CN)

Localités	Nbre de missions	Nbre de jours	Moyens		Activités à réaliser
			Carburant	Financier	
Fatick	3	10	250	8 nuitées	a) Réunion trimestrielle de coordination b) Mission d'appui et de coordination avec les partenaires b) Suivi des réalisations du programme d'activités du 2 ^e trimestre
Kolda	1	5	300	4 nuitées	a) Mission d'appui et de coordination avec les partenaires b) Suivi des réalisations du programme d'activités du 2 ^e trimestre
Tambacounda	1	5	300	4 nuitées	a) Mission d'appui et de coordination avec les partenaires b) Suivi des réalisations du programme d'activités du 2 ^e trimestre
Hors du pays (Tunis)	1	7	PM	7 nuitées	a) Coordination avec la BAD
Total	6	27	850	17 nuitées	

Programme de mission du Directeur Administratif et Financier (DAF)

Localités	Nbre de missions	Nbre de jours	Moyens		Activités à réaliser
			Carburant	Financier	
Fatick	2	8	150	7 nuitées	a) Supervision formative des aides comptables b) Installation et paramétrage du logiciel multi site de TOMPRO c) Inventaire des immobilisations d) Suivi de l'exécution des activités administratives et financières des partenaires
Kolda	2	7	300	6 nuitées	
Tambacounda	2	7	300	6 nuitées	
Total	6	22	750	19 nuitées	

Programme de mission du Chef Comptable (CC)

Localités	Nbre de missions	Nbre de jours	Moyens		Activités à réaliser
			Carburant	Financier	
Fatick	2	8	150	7 nuitées	a) Supervision formative des aides comptables b) Installation et paramétrage du logiciel multi site de TOMPRO c) Inventaire des immobilisations d) Suivi de l'exécution des activités administratives et financières des partenaires
Kolda	2	7	300	6 nuitées	
Tambacounda	2	7	300	6 nuitées	
Total	6	22	750	19 nuitées	

Programme de missions du Chef d'Antenne de Fatick

Localités	Nbre de missions	Nbre de jours	Moyens		Activités à réaliser
			Carburant	Financier	
Fatick	6	6	200	RAS	a) Information et sensibilisation des acteurs locaux b) Suivi des études c) Suivi des travaux et activités de mise en valeur d) Coordination et suivi activités des partenaires
Foundiougne	6	10	300	5 nuitées	
Gossas	6	6	240	RAS	
Vallée du fleuve	1	7	PM	6 nuitées	Visite d'échanges dans la vallée du fleuve
Dakar	5	15	250	RAS	a) Appui à la CCP dans la coordination des activités de GR b) Participation aux évaluations des offres des prestataires
Total	24	44	990	11 nuitées	

Programme de missions du Chef d'Antenne de Kolda

Localités	Nbre de missions	Nbre de jours	Moyens		Activités à réaliser
			Carburant	Financier	
Kolda	15	15	400	RAS	a) Information et sensibilisation des acteurs locaux b) Suivi des études
Vélingara	2	4	150	4 nuitées	c) Suivi des travaux et activités de mise en valeur d) Coordination et suivi activités des partenaires
Vallée du fleuve	1	7	PM	6 nuitées	Visite d'échanges dans la vallée du fleuve
Fatick	1	6	200	6 nuitées	Réunion trimestrielle de coordination
Dakar	2	10	300	RAS	a) Appui à la CCP dans la coordination des activités de GR b) Participation aux évaluations des offres des prestataires
Total	20	42	1050	16 nuitées	

Programme de missions du Chef d'Antenne de Tambacounda

Départements	Nb de missions	Nb de jours	Moyens		Activités à réaliser
			Carburant (l de gas oil)	Financier (perdiems et frais d'hôtel)	
Bakel	3	6	100	RAS	a) Information et sensibilisation des acteurs locaux
Kédougou	3	6	300	2 nuitées	b) Suivi des études c) Suivi des travaux et activités de mise en valeur
Tambacounda	4	10	200	RAS	d) Coordination et suivi activités des partenaires
Vallée du fleuve	1	7	PM	6 nuitées	Visite d'échanges dans la vallée du fleuve
Fatick	1	6	200	6 nuitées	Réunion trimestrielle de coordination
Dakar	1	6	200	RAS	Appui à la CCP pour l'évaluation des offres pour les PIP
Total	13	41	1 000	14 nuitées	

Programme de missions de la Responsable Suivi Evaluation et Communication (RSEC)

Localités	Nbre de missions	Nbre de jours	Moyens		Activités à réaliser
			Carburant	Financier	
Fatick	3	11	160	10 nuitées	a) Réunion trimestrielle décentralisée b) Suivi/supervision antenne c) Préparation de la Revue à mi parcours
Kolda	2	5	300	5 nuitées	a) Suivi/supervision antenne b) Evaluation de la mise en œuvre du programme de référence
Tambacounda	2	5	300	5 nuitées	c) Préparation de la Revue à mi parcours
Vallée du fleuve	2	7	PM	7 nuitées	Visite d'échanges dans la vallée du fleuve
Total	9	28	760 et PM	27 nuitées	

Programme de missions de la Responsable des questions de Pauvreté et Genre (RPG)

Localités	Nbre de missions	Nbre de jours	Moyens		Activités à réaliser
			Carburant	Financier	
Fatick	6	6	100	RAS	a) Suivi des activités des partenaires et prestataires b) Suivi des activités de mise en œuvre du FDL c) Appui aux organisations de producteurs
Foundiougne	6	10	150	5 nuitées	
Gossas	6	6	120	RAS	
Kolda	1	4	100	3 nuitées	a) Suivi/supervision des activités des OPP b) Identification des actions de lutte contre la pauvreté et de promotion du Genre c) Appui à la mise en œuvre du programme IEC/Santé (préparation distribution moustiquaire, suivi IEC/santé)
Tambacounda	1	4	100	3 nuitées	
Vallée du fleuve	1	7	PM	6 nuitées	Visite d'échanges dans la vallée du fleuve
Dakar	2	5	100	RAS	a) Appui à la CCP et coordination des activités de promotion du Genre
Total	23	42	670	17 nuitées	

Programme de missions du Responsable du Développement Local et de la Décentralisation (RDLD)

Localités	Nbre de missions	Nbre de jours	Moyens		Activités à réaliser
			Carburant	Financier	
Tambacounda	5	5	50	RAS	a) Suivi des activités des partenaires techniques et prestataires b) Suivi de la mise en œuvre du FDL d) Appui aux organisations de producteurs
Bakel	3	3	50	RAS	
Kédougou	3	7	200	7 nuitées	
Fatick	2	12	120	11 nuitées	a) Réunion trimestrielle décentralisée b) Suivi/supervision des activités de développement local (FDL, formation des élus)
Kolda	2	5	140	4 nuitées	a) Suivi/supervision des activités de développement local (FDL, formation des élus)
Vallées du fleuve	1	7	PM	6 nuitées	Visite d'échanges dans la vallée du fleuve
Dakar	2	7	240	RAS	a) Appui à la CCP et coordination des activités de développement local b) Synergie avec les autres acteurs
Total	18	46	800	28 nuitées	

Programme de missions du Responsable de la Formation, Crédit et Commercialisation (RFCC)

Localités	Nbre de missions	Nbre de jours	Moyens		Activités à réaliser
			Carburant	Financier	
Kolda	6	6	PM	RAS	a) Information et sensibilisation des acteurs locaux b) Suivi des études (restitution/validation)
Vélingara	2	4	PM	4 nuitées	c) Mise en place des Comités de gestion d) Suivi du processus d'élaboration des Conventions Locales des vallées e) Coordination et suivi activités des partenaires et Opérateurs
Dakar	2	5	250	5 nuitées	a) Appui à la CCP (Formation, crédit, commercialisation, FDL, etc.)
Fatick	2	9	100	8 nuitées	a) Réunion trimestrielle décentralisée b) Appui à la mise en œuvre du volet crédit et commercialisation
Tambacounda	1	3	60	3 nuitées	a) Appui à la mise en œuvre du volet crédit et commercialisation
Vallée du fleuve	1	7	PM	6 nuitées	Visite d'échanges dans la vallée du fleuve
Total	14	34	410	15 nuitées	

Programme de mission du Comptable FDL

Localités	Nbre de missions	Nbre de jours	Moyens		Activités à réaliser
			Carburant	Financier	
Fatick	3	10	150	9 nuitées	a) Appui aux aides comptables b) Participation à l'audit des comptes c) Appui à la gestion comptable du FDL
Kolda	1	4	200	3 nuitées	
Tambacounda	1	4	240	3 nuitées	
Total	5	18	540	15 nuitées	

Programme de mission des comptables régionaux

Comptables	Nbre de missions	Nbre de jours	Moyens		Activités à réaliser
			Carburant	Financier	
Fatick	2	4	200	3 nuitées	a) Passation des services b) Participation à l'audit des comptes
Kolda	2	4	150	3 nuitées	
Tambacounda	2	4	200	3 nuitées	
Total	6	12	550	9 nuitées	

Annexe 3 : Liste de présence

Prénom et Nom	Structure	Contact
Amadou Baba SY	Coordonnateur National/PAPIL	77 450 07 68
Babacar Dieng GUEYE	DAF du PAPIL	77 658 26 37
Mme DIOUF Awa Taye SARR	RSEC/PAPIL	77 652 17 08 / 638 79 82
Jean Pierre SCHOONHEYT	ATGR/PAPIL	77 302 34 10
Samba Diakhaté SARR	Chef Comptable/PAPIL	77 645 31 06
Mme FAYE Anna FURTADO	Assistante CNP	77 520 15 16
Lamine FALL	Consultant en communication	77 637 07 61
Younoussa MBALLO	Chef d'Antenne PAPIL/Fatick	77 557 06 63
Mme BA Aïssatou	RPG / PAPIL	77 655 11 86
Mamadou WADE	Comptable régional	77558 65 42
Amie M – D NGOM	Secrétaire	77 449 57 37
Djibril DIA	Consultant Génie Civil	76 394 12 22
Leyti FAYE	Chef d'Antenne PAPIL/Kolda	77 549 11 07
Ardo KA	RFCC/PAPIL	77 422 02 20
Daouda SOW	Comptable régional	77515 23 12
Mahanta NDIAYE	Chef d'Antenne PAPIL/Tamba	77 555 31 74
Mohamed Lamine THIOUNE	RDLD/PAPIL	77 650 53 47
Charles François LALYR	Comptable régional	77 212 28 56
David DIATTA	DRDR /Fatick	33 949 11 06

Prénom et Nom	Structure	Contact
Philippe Moundor DIOUF	PCR /Loul Sessène	77 363 25 40
Babacar NGOM	DBRLA	77 456 01 10
Ibrahima FAYE	Président CIGVB	77 278 38 94
Moustapha DIAGNE	OPP /Fatick	77 638 27 93
Mamadou MBAYE	Animateur OP FDL/Fatick	76 663 91 12
Cheikh M.CAMARA	Chef de mission OP/FDL	77 550 65 93
Ibrahima DIATTA	DBRLA	77 553 47 37
Moustapha NDOYE	CAT TP	77 635 65 08
Mouhamadou K. GAYE	SETICO	77 558 04 10
Djibril BALDE	DGPRES	77 557 03 37
Médou LO	CSE	77 630 79 16
Dr Paly CISSE	IRSV/ Fatick	77 659 76 57
Mamadou LO	ISRA	77 564 53 15
Jean Charles FAYE	ANCAR /Fatick	77 561 71 70
Babacar NDIAYE	Région Médicale /Fatick	77 216 24 95
Babacar DIA	IREF	33 949 13 72
Samba THIAW	Vice PCR Toubacouta	77 650 42 12
Abdoulaye NDIAYE	PCR Keur Samba Guèye	77 571 12 25
Gorgui FAYE	PCR Fimela	77 562 73 97
Abdoulaye MBENGUE	A. GUASTAPAGLIA	33 949 21 71

Prénom et Nom	Structure	Contact
Véronique DIOUF	Journaliste RTS	33 949 15 15
René SARR	OPP /Fatick	77 721 38 77
Bocar DIENG	Journaliste Walf quotidien	77 538 22 15
Mouhamadou SOW	Journaliste Sud FM	77 649 84 16
Aboulaye NOBA	Gouvernance	33945 10 85
Aboulaye NDOUR	Conseil régional	33 949 11 28
Modou DIAGNE	Vice PCR Mbadakhouné	76 752 60 22
Arfang DIOUF	PCR Djilor	77 572 20 65
Nicolas FAYE	Vice /PCR Niakhar	77 104 50 94
Guedj DIOUF	PCR Mbéllacadio	76 684 02 37
Michel NDOUR	CRCR	77 549 85 85
Cheikh DIENG	Conseiller rural -Ndiéné Laghane	76 695 95 44
Dame LOUM	PCR Colobane	77 532 50 59
Souleye DIOUF	ARAF	77 640 45 20
Adja Khady LABOU	Présidente GPF	77 616 44 24